ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
1	**โครงการพัฒนาเมืองคอนน่าอยู่คนคอนมีคุณภาพ**	**21,919,000**		**21,919,000**		**12,618,268.26**	**9,300,731.74**	**57.57**		**สนง.พม.จ.นศ.**	
	1.1 พระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	**2,961,800**		**2,961,800**		**1,486,800**	**1,436,000**	**50.19**			
	(1) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ	508,800		508,800		469,800	-			สนง.พระพุทธฯ จ.นศ.	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(2) กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร	1,081,000		1,081,000		1,017,000	64,000			สนง.วัฒนธรรม จ.นศ.	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(3) กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมมะ เมืองพระ)	1,372,000		1,372,000	1,170,000		1,170,000			สนง.พระพุทธฯ จ.นศ.	- ลงนาในสัญญาเมื่อวันที่ 22 เ.ย.62 ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค.62
	1.2 ค่ายคุณธรรมยุวชนมุสลิมรักษ์ถิ่นไทย (ฝึกอบรม)	1,121,000		1,121,000		1,121,000	-	100		สนง.วัฒนธรรม จ.นศ.	- ดำเนินการแล้วเสร็ข
	1.3 สร้างคน สร้างศิลป์ ถิ่นนคร	**834,700**		834,700		613,700	221,000			สนง.วัฒนธรรม	
	- ค่ายเยาวชนต้นแบบ	477,800									
	- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม	356,900									- กิจกรรมค่ายเยาวชนแล้วเสร็จ ยังคงเหลือจัดนิทรรศการอีก 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	1.4 นครปลอดยาเสพติด	**2,904,800**		**2,904,800**		**2,026,700**	**898,100**	**70**		**ศอ.ปส.จ.นศ.**	
	(1) กิจกรรมต่อต้านวันยาเสพติดโลก	100,000				-	100,000			ศอ.ปส.จ.นศ.	- กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มิ.ย.62
	(2) อำนวยการ ติดตาม ประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,800				-	30,800			สอ.ปส.จ.นศ.	
	(3) กิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว	919,000				918,200	**800**	**99.91**		กศน.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	(4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	60,000				-	60,000			สสจ.นศ.	
	(5) กิจกรรมจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิก TO BE NUMBER ONE	160,000				159,300	700	93.73		สสจ.นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(6) กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE	232,500				130,200	102,300	56.00		สสจ.นศ.	- จะจัดกิจกรรมในเดือน ก.ค.62
	เงินเหลือจ่าย										
	(7) เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	819,000		819,000		819,000	30,000	96.33		ทปค.จังหวัด	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(8) อบรมสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	583,500		583,500			583,500				
	1.5 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยสำหรับเยาวชน										
	- จัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ (งบลงทุน)	200,000	200,000		199,500	199,500	-	100			- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.6 ถนนปลอดภัย วัยใสใส่ใจป้องกันอุบัติภัยทางจราจร	954,200		954,200		855,098.05	**99,101.95**	**90.46**		สสจ.นศ.	
	- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันอุบัติภัยทางถนน										-ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ประชุมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา										- ดำเนินการแล้ว 8 อำเภอ อีก 15 อำเภอจะดำเนินการในเดือน พ.ค.62 และจะแล้วเสร็จเดือน มิ.ย.62
	- โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียน										- จะดำเนินการในวันที่ 4 ก.ค.62
	1.7 ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การสร้างอาชีพผู้สูงอายุ	1,642,500		1,642,500		1,577,781	-	96.06		สนง.พม.จ.นศ.	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.8 มหกรรมวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช	1,300,000		1,300,000			1,300,000			สนง.กศน.จ.นศ.	
	- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ										- ได้ผู้รับจ้าง และกำหนดแผนงานไว้เรียบร้อยแล้ว กำหนดจัด 20-22 มิ.ย.62
	1.9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบรายจ่ายอื่น)	10,000,000		10,000,000		4,737,689.21	5,262,310.79	47.37		สนจ.นศ.	

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานและการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	45,090,900				4,215,290		9.35		สนง.ปภ.จ.นศ.	
	2.1 ศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล	12,544,500		12,544,500						สนง.ปภ.จ.นศ.	
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)	2,464,500				2,389,910	74,590	96.97			-อบรมแล้วเสร็จ เหลือการประเมินผลฯ
	- งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	10,080,000									
	(1) ไซเรนมือหมุน 40 เครื่อง	480,000	480,000		4,800,000				-		- ลงนามแล้วเมื่อ 29 ม.ค.62
	(2) เรือท้องแบนแบบติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย 40 ลำ	9,600,000	9,600,000		9,600,000				-		ส่งมอบของภายในวันที่ 28 ก.ค.62
	2.2 ก่อสร้างผนังหินใหญ่ป้องกันตลิ่งคลองหิน หมู่ที่ 7 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช	1,350,000	1,350,000		1,242,764.46		1,242,764.46			สนง.ปภ.จ.นศ. * ผู้รับจ้างขนวัสดุไปไว้ในพื้นที่แล้วเตรียมเรียงหิน	- ลงนาม 23 ม.ค.62 สิ้นสุด 23 พ.ค.62 (120 วัน) 3 งวดงาน 1. ส่ง 9 มี.ค.62 งบ 410,112.27 บาท 2. ส่ง 13 เม.ย.62 งบ 410,112.27 บาท 3. ส่ง 23 พ.ค.62 งบ 422,539.92 บาท (ไม่เป็นไปตามสัญญา)
*****	2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ	2,196,400				1,825,380	**371,200**	**83.11**		สนง.พลังงานจ.นศ.	
	- กิจกรรมย่อย 1 ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ขนาด3,000 วัตต์ 3 ชุด 320 วัตต์ 6 ชุด										
	- งบดำเนินงาน	136,400				109,380	27,020	80.19			- จัดอบรมให้ความรู้ชุมชน/กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับระบบสูบน้ำ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วงเดือน ก.พ.62

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	- งบลงทุน (ครุภัณฑ์) (1) ชุดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังไฟฟ้ารวมไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ 6 ชุด	**2,060,000** 247,500	247,500		221,000	221,000	-				- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	(2) ชุดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า3,000วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 ชุด	952,500	952,500		884,000	884,000					- ลงนาม 16 ต.ค.61 สิ้นสุด 13 ก.พ.62 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์									สนง.พลังงาน จ.นศ.	
	- งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) (1) ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 6 x 8.2 เมตร ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม และตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 แห่ง	860,000	860,000		611,000	611,000					- ลงนาม 19 ต.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 16 ก.พ.62 แบ่งเป็น 2 งวดงาน 1. 28 พ.ย.61 งบ 152,750 บาท 2. 16 ก.พ.62 งบ 458,250 บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.4 เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะแนวตลิ่งริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 4,5,7 ต.ฉวาง	**29,000,000**	**29,000,000**		21,480,000					ปค.อ.ฉวาง	- ลงนามในสัญญา 25 ก.พ.62 สิ้นสุดสัญญา 23 ต.ค.62 แบ่งงานเป็น 4 งวด 1. 14 เม.ย.62 งบ 4,296,000 บาท 2. 1 มิ.ย.62 งบ 4,296,000 บาท 3. 31 ก.ค.62 งบ 5,370,000 บาท 4. 23 ต.ค.62 งบ 7,518,000 บาท - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในสัญญา
	- งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) - ก่อสร้างพนังกั้นน้ำโดยการเรียงหินในกล่องแกรเบี้ยนบริเวณแม่น้ำตาปี ยาว 1.200 กม.หมู่ที่ 4, 5 และ 7 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	29,000,000	29,000,000								
3	**โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม**	**4,181,400**				**1,707,465**	**2,473,500**	**40.83**		**มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่**	
	3.1 การแปรรูปอาหารจากน้ำมันปาล์มและสร้างสุขภาพด้วยน้ำมันปาล์มอินทรีย์	2,431,400				1,468,565	**962,400**	**65.53**			
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)	1,102,400				140,000					

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	- งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	**1,329,000**	**1,329,000**		**1,328,565**	**1,328,565**		**100**			- ลงนามในสัญญา 26 ธ.ค.61
	1. ตู้ดูดควัน 1 ตู้	350,000	350,000		349,997	349,997					- ส่งมอบของ 26 มี.ค.62
	2. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	80,000	80,000		79,929	79,929					- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	3. เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	40,000	40,000		39,911	39,911					
	4. เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	350,000	350,000		349,997	349,997					
	5. เตาอบลมร้อน 1 เครื่อง	60,000	60,000		59,920	59,920					
	6. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย 1 ชุด	30,000	30,000		29,960	29,960					
	7. เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 2 เครื่อง	60,000	60,000		59,920	59,920					
	8. ตู้เก็บสารเคมี 2 ตู้	200,000	200,000		199,983	199,983					
	9. เครื่องวัดกรดด่าง 1 เครื่อง	39,000	39,000		38,948	38,948					
	10. เครื่องบีบน้ำมันปาล์ม 1 เครื่อง	60,000	60,000		60,000	60,000			-		
	11. เครื่องทำถ่านอัดแท่ง 1 เครื่อง	60,000	60,000		60,000	60,000			-		
	3.2 ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Executive Network : YEN)	1,750,000		1,750,000		238,900	1,511,100	10.49		**สนง.พาณิชย์จ.นศ.**	
	1. อบรมนักธุริจรุ่นใหม่	72,650		72,650		71,250	1,400	98.07			- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.ศึกษาดูงานบริษัทประสบความสำเร็จ	166,250		166,250		165,150					- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	1,511,100		1,511,100							- จัดงานวันที่ 26-30 ก.ค.62
4	**โครงการนครอาหารปลอดภัย**	**18,510,600**				**10,183,260**	**8,327,340**	**55.01**		**สน. เกษตรฯ**	
	4.1 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่แบบครบวงจร	**9,639,700**				**6,734,060**	**2,880,740**	**69.85**		**ทปค.อ.ร่อนพิบูลย์**	
	- งบดำเนินงาน	769,000		769,000		620,210	**148,790**	**80.65**			
	- ค่าจ้างไถพรวนที่นา 50 ไร่ๆละ2,200 บาท	110,000				100,000	10,000	100			
	- ค่าวัสดุสำนักงาน,เชื้อเพลิง	39,000									
	- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุพลาสติกขนาด 150 ลบ.ม.	150,000									
	-วัสดุเกษตร	470,000									

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	- ปุ๋ยเคมี 5,000 กล.*18 บาท	90,000									
	- ค่าถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร 100 ใบๆละ 800 บาท	80,000									
	- น้ำเชื้อแช่แข็ง 375 โด๊สๆละ 800 บาท	300,000									
	- งบลงทุน (ครุภัณฑ์1-20) (ก่อสร้าง 21-23)	**8,870,700**	**8,870,700**		**8,845,800**	**6,013,850**	**2,831,950**	**67.79**			
	1 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด18,000 บีทียู 2 เครื่อง	56,000	56,000		56,000				-		
	2 : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 32,000 บีทียู 2 เครื่อง	84,600	84,600		84,600				-		
	3 : ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,500 ลิตร 2 ใบ	19,600	19,600		19,600				-		
	4 : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	60,000	60,000		60,000				-		
	5 : เตาแก๊สสเตนเลส 2 เตา	50,000	50,000		50,000				-		
	6 : เครื่องผนึกสุญญากาศ 1 เครื่อง	10,000	10,000		10,000				-		
	7 : ตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต 2 ตู้	50,000	50,000		50,000				-		
	8 : แผงเหล็กชนิดเคลื่อนที่ขนาด 1.40 x 2.00 เมตร 190 แผง	475,000	475,000		471,200	471,200		**100**			
	9 : เครื่องอัดหญ้าแห้งขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร 1 เครื่อง	500,000	500,000		500,000	500,000	-	**100**			
	10 : รถฟาร์มเทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า 1 คัน	880,000	880,000		880,000	880,000	-	**100**			
	11 : เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร 1 คัน	400,000	400,000		400,000	400,000	-	**100**			
	12 : เครื่องตัดหญ้าและสับพืชอาหารสัตว์(Double Chop) พร้อมหัวตัดแบบจานหมุน 1 เครื่อง	580,000	580,000		580,000	580,000	-	**100**			

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	13 : เครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่ง 1 เครื่อง	220,000	220,000		220,000	220,000	-	100			
	14 : เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	20,000	20,000		20,000	20,000	-	100			
	15 : เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 4 เครื่อง	38,000	38,000		38,000	38,000	-	100			
	16 : ซองบังคับสัตว์*ระบบตาชั่งดิจิตอล 1 ชุด	150,000	150,000		150,000	150,000	-	100			
	17 : เครื่องแยกกาก 1 เครื่อง	450,000	450,000		437,600	437,600	-	100			
	18 : เครื่องผสมอาหารแบบแกนตั้งขนาด 5 คิว 1 เครื่อง	750,000	750,000		750,000						
	19 : สายพานลำเลียงแบบก้างปลาท้องตัววี ยาว 6 เมตร 1 ชุด	150,000	150,000		150,000						
	20 : เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน 1 เครื่อง	250,000	250,000		250,000						
	21 : ก่อสร้างโรงเลี้ยงโคขุนขนาด 10 X 24เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,800,000	1,800,000		1,798,400	1,699,170	**99,230**	**94.40**			
	22 : ก่อสร้างโรงผลิตและเก็บเสบียงอาหารสัตว์ขนาด 8 X 24 เมตร ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,077,500	1,077,500		1,073,300						
	23 : ก่อสร้างโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนาด 8 X 16 เมตร ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 1 หลัง	800,000	800,000		797,100						
	4.2 ส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ แปลงใหญ่แบบครบวงจร	**1,933,600**				**1,924,560**	**9,040**	**99.53**		**ทปค.อ.ร่อนพิบูลย์**	
	- งบดำเนินงาน	716,100		716,100		622,260	**127,840**	**86.90**			
	- ค่าจ้างไถพรวนที่นา 50 ไร่ๆละ 2,200 บาท	110,000		110,000		100,000	10,000	100			

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	-วัสดุเชื้อเพลิง	36,000									
	- วัสดุเวชภัณฑ์	102,600									
	1. ยาฉีดวิตามินเอดีอี 100 มล. 44 ขวดๆละ 400 บาท	17,600		17,600							
	2. ยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำ 30 มล. จำนวน 1,200 ขวดๆละ 50 บาท	60,000		60,000							
	3. อาหารเสริมแร่ธาตุก้อนขนาด 2 กก. 500 ก้อนๆละ50 บาท	25,000		25,000							
	- วัสดุเกษตร	467,500		467,500							
	1. ค่าปุ๋ยเคมี 5,000 กก.ๆละ 18 บาท	90,000		90,000							
	2. ค่าท่อพีวีซี 2 นิ้ว 500ท่อนๆละ 186บ.	93,000		93,000							
	3. รั้วตาข่าย 18 ม้วนๆละ 6,000 บาท	108,000		108,000							
	4. น้ำเชื้อแช่แข็ง 100 โด๊สๆละ 1,700 บ.	170,000		170,000							
	5. พลาสติดซีส 5 ห่อๆละ 500 บาท	2,500		2,500							
	6.ถุงมือผสมเทียม 5 ห่อๆละ 300 บาท	1,500		1,500							
	7. ไฟส่องคีมถ่าง 1 ชุด	2,500		2,500							
	- งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	**1,217,500**	**1,217,500**		**1,202,300**	**1,202,300**	**-**	**100**			
	1 : แผงเหล็กชนิดเคลื่อนที่ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร 100 แผง	220,000	220,000		208,000	208,000	-	100			
	2 : ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาด 20ลิตร 1ถัง	23,000	23,000		23,000	23,000	-	100	-		
	3 : ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด30ลิตร 1ถัง	22,000	22,000		22,000	22,000	-	100	-		
	4 : ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งขนาด1.5ลิตร 1ถัง	8,000	8,000		7,000	7,000	-	100			
	5 : ปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ 1 ชุด	1,500	1,500		1,500	1,500	-	100	-		
	6 : คีมถ่างขนาดเล็ก 1 ชิ้น	3,000	3,000		2,800	2,800	-	100			

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	7 : รถฟาร์มเทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้าพร้อมใบมีด ดันดินและไถพรวน 1 คัน	760,000	760,000		76,000	760,000	-	100	-		
	8 : เครื่องหั่นสับแบบสี่ใบมีด 4 เครื่อง	180,000	180,000		178,000	178,000	-	100			
	4.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	**3,313,400**				**1,248,400**	**2,065,000**	**60**		**สนง.เกษตรจังหวัด นศ.**	
	1. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตอาหารปลอดภัยโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง	1,704,400	-	1,704,400	ยืมเงิน						- ผลงานร้อยละ 40 - จัดอบรมวันที่ 2 เม.ย.62 จะดำเนินการ แล้วเสร็จทั้งหมด มิ.ย.62
	2. ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม	1,609,000		1,609,000							
	4.4 กิจกรรมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	**3,623,900**		**3,623,900**		**276,240**	**3,347,600**	**7.62**		สนง.เกษตรจังหวัด นศ.	**-** เชื่อมโยงกิจกรรมกับ จ.ภูเก็ต ก.ค.62 - เชื่อมโยงตลาดในจังหวัด ส.ค.62
5	**โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดนครศรีธรรมราช**	**151,327,900**			115,245,499	**81,752,499**	**33,493,000.00**	**70.93**			
	5.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงพยาบาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.440 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ	10,079,900	10,079,900		5,839,000		5,839,000			อ.เฉลิมพระเกียรติ	-ลงนาม 25 ม.ค.62 สิ้นสุด 24 ก.ค.62 (180 วัน) 3 งวดงาน 1. งบ 1,751,700 บาท 2. งบ 1,751,700 บาท 3. งบ 2,335,600 บาท - งานล่าช้ากว่าแผน ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานเมื่อ 22 เม.ย.62 - ผลงานร้อยละ 40
	5.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบทถึงบ้านคลองบ่อทราย ขนาดกว้าง 4.00เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 760.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง	1,788,000	1,788,000		1,100,000	1,100,000	-	100		อ.เฉลิมพระเกียรติ	-ลงนาม 18 ต.ค.61 สิ้นสุด 16 ม.ค.62 (90 วัน) 2 งวดงาน 1. ส่ง 7 ธ.ค.61 งบ 440,000บาท 2. ส่ง 16 ม.ค.62 งบ 660,000 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	5.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบ่อ ถึงบ้านยางยวน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง	4,999,000	4,999,000		2,720,000	2,720,000		100		อ.เฉลิมพระเกียรติ	- ลงนาม 16 ต.ค.61 สิ้นสุด 15 มี.ค.62 (150 วัน) 2 งวดงาน 1. ส่ง 14 ม.ค.61งบ 1,088,000 บาท 2. ส่ง 15 มี.ค.62 งบ 1,632,000 บาท - ขอขยายสัญญาออกไป 28 วัน สิ้นสุด 12 เม.ย.62 - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
	5.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ากล้วย - หนำหย่อม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 3,000 บาท	10,743,000	10,743,000		8,724,100	8,724,100	-	100		อ.ปากพนัง	-ลงนาม 4 ธ.ค.61 สิ้นสุด 3 พ.ค.62 (150 วัน) 2 งวดงาน - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-หนำพยอม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 1.800 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย (ชั่วคราวและถาวร)	8,668,000	8,668,000		6,949,000	6,949,000	-	100		อ.ปากพนัง	-ลงนาม 5 พ.ย.61 สิ้นสุด 4 เม.ย.62 (150 วัน) 2 งวดงาน 1. ส่ง 4 ม.ค.62 งบ 2,084,700 บาท 2. ส่ง 4 เ.ย.62 งบ 4,864,300 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	5.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวป่าขลู่ - บ้านป่าหวาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 3.715 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์	10,720,000	10,720,000		9,792,000	9,792,000	-	100		อ.ปากพนัง	-ลงนาม 6 ธ.ค.61 สิ้นสุด 5 พ.ค.62 (120 วัน) 3 งวดงาน 1. 25 ม.ค.62 งบ 2,937,600บาท 2. 16 มี.ค.62 งบ 2,937,600 บาท 3. 5 พ.ค.62 งบ 3,916,800 บาท - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตหมู่ที่ 5 - สุดแดนขอยเขต หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2.050 กม. พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์	4,923,000	4,923,000		3,673,000	3,673,000	-	100		อ.ปากพนัง	- ลงนาม 16 ต..ค.61 สิ้นสุดสัญญา 13 ก.พ.62 (120 วัน) - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	5.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนังกั้นน้ำช่วงที่ 1 (กม. 4+800-6+000) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 (กม.6+800-7+500) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	16,284,000	16,284,000		7,488,000		7,488,000			อำเภอเมืองฯ	- ลงนาม 17 เม.ย.62 สิ้นสุด 7 ส..ค. 62 (120 วัน) 3 งวดงาน 1. 27 พ.ค.62 งบ 2,995,000 บาท 2. 20 มิ.ย.62 งบ1,497,600 บาท 3. 7 ส.ค.62 งบ 2,995,200 บาท - งานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
	5.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อโพธิ์ตอน 2 – สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1.950 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 6,921,000 บาท (อ.เมือง)	6,921,000	6,921,000		4,940,000	4,940,000	-	100		อำเภอเมืองฯ	- ลงนาม 5 พ.ย.61 สิ้นสุด 3 ก.พ.62 (90 วัน) 1 งวดงาน งบ 4,940,400 บาท (ขอขยายสัญญาไปถึง 20 มี.ค.62) - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าวัดไทรหัวม้า - บางรักโพรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 2.910 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	9,200,000	9,200,000		8,990,000	8,990,000	-	100		อ.ชะอวด	- ลงนาม 8 ต.ค.61 สิ้นสุด 6 เม.ย.62 (120 วัน) แบ่งเป็น 2 งวดงาน - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. - ควนนางเหวน - บ้านหัวท่อม ขนาดกว้าง5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 5.160 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และป้ายประชาสัมพันธ์	20,000,000	20,000,000		19,299,999	19,299,999	-	100.00		อ.ชะอวด	- ลงนาม 24 ต.ค.61 สิ้นสุด 22 เม.ย. 62 (180 วัน) 3 งวดงาน - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.12 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายป่ายาง – ปลายทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตรหนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.740 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	7,539,000	7,539,000		3,770,000	3,770,000	-	100		อ.พระพรหม	- ลงนาม 14 ต.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 13 ธ.ค.61 - ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วเสร็จ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	5.13 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3.321 กิโลเมตร และ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 641.00 เมตร	15,510,000	15,510,000		9,896,000		9,896,000			อ.ทุ่งสง	- ลงนาม 24 ต.ค.61 สิ้นสุด 21 มิ.ย. 62(240 วัน) 3 งวดงาน 1. 21 ก.พ.62 งบ 2,474,000 บาท 2. 22 พ.ค.62 งบ 3,463,600 าท 3. 21 มิ.ย.62 งบ 3,958,400 บาท - ผู้รับจ้างเข้าทำงานเมื่อ 17 เม.ย.62 - ผลงานร้อยละ 10
	5.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายเป็ด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทางยาว 1.300 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง และวางท่อ คสล.	4,438,000	4,438,000		2,700,000	2,700,000	-	100		อ.พรหมคีรี	-ลงนาม 18 ต.ค.61 สิ้นสุด 16 ม.ค.62 (90 วัน) 1 งวดงาน ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	5.15 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน 408 บ้านนานอก – อ่างเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1.885 กิโลเมตร	10,385,000	10,385,000		10,270,000		10,270,000			อ.เชียรใหญ่	- ลงนาม 4 ก.พ.62 สิ้นสุดสัญญา 4 มิ.ย.61 (120 วัน) 3 งวดงาน - งานไม่เป็นไปตามแผน - ผลงานร้อยละ 40 - ผู้รับจ้างประสงค์เบิกพร้อมกันทั้ง 3 งวดงาน
	5.16 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกลาย - บ้านบางสาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2.500 กิโลเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	9,130,000	9,130,000		9,094,400	9,094,000	-	100		อ.ท่าศาลา	- ดำเนินการละเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
6	**โครงการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช**										
	กิจกรรมบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช (เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองตน)	**20,000,000**	**20,000,000**		**12,981,511**	**1,947,226.65**	**11,034,284.35**			โครงการส่งน้ำ นศ.	- ลงนาม 8 ก.พ.62 สิ้นสุด 5 พ.ค.62 (210 วัน) - จอง PO แบบ บส 04 (งวดงานไม่แน่นอน) - เบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % แล้ว
	รายการ 1 : ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 4.00*6.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบชนิดเพลาตั้ง อัตรการสูบ .60 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 5 เมตร จำนวน 2 เครื่อง	9,000,000	9,000,000								

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	รายการ 2 : ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณปากคลองตน ชนิดท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม จำนวน 2 แถว ขนาดกว้าง 2*28*2 เมตร กั้นบริเวณทางแยกคลองเสาธงเชื่อมปากคลองตน	4,500,000	4,500,000								
	รายการ 3 : ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบริเวณปลายคลองตน ชนิดท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม จำนวน 1 แถว ขนาดกว้าง 2*28*2 เมตร กั้นบริเวณทางแยกคลองเสาธงเชื่อมปากคลองตน	2,500,000	2,500,000								
	รายการ 4 : ปรับปรุงท่อลอดถนนเชื่อมทางเข้า-ออกบ้านเรือนราษฎรที่คลองตนหน้าบ้าน โดยวางท่อชนิดท่อกลม 2 แถว จำนวน 14 จุด	1,420,000	1,420,000								
	รายการ 5 : ขุดลอกคลองตน ยาว 8 กม. กว้าง 8.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1 เมตร ความลึก 2.5 เมตร	2,000,000	2,000,000								
	รายการ 6 : ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	580,000	580,000								
7	**โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช**	**84,590,400**	**42,080,000**	**42,510,400**	**25,362,400**	**12,293,700**	**61,908,700**	**14.53**			
	7.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทร เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	**40,000,000**	**40,000,000**				**40,000,000**	-		ทปค.จังหวัด	
	รายการ 1 : ก่อสร้างอาคารกลางน้ำเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,184 ตร.ม.	35,817,000	35,817,000		22,986,000						- รายการ 1 และ 3 ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 7 พ.ค.62 เริ่มต้น 8 พ.ค.62 สิ้นสุด 6 พ.ค.63 (1 ปี) 13 งวดงาน - สำหรับรายการ 2 ก.บ.จ.อนุมัติงบเหลือจ่ายเพิ่มเติมให้ 3,428,900 บาท ขณะนี้ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสัปดาห์หน้าจะลงนามในสัญญาได้ (ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (จ) ทำงานต่อเนื่องกันโดยผู้รับจ้างรายเดิม)
	รายการ 2 : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหัวไทรฝั่งตะวันออก พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,609,000	3,609,000								
	รายการ 3 : ก่อสร้างสะพานทุ่นลอยน้ำ ขนาด 2*34 เมตร	574,000	574,000		574,000						

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	7.2 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์	**42,510,400**		**42,510,400**		**11,211,300**	**31,299,100**	**26.37**		**สนง. ท่องเที่ยวฯ**	
	1) ประชุมสัมมนาการท่องเที่ยว	1,245,000		1,245,000		1,245,000	-	**100**			- เบิกได้ประมาณ 27 มี.ค.62
	2) การแข่งขันเรือเพรียว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562	2,000,000		2,000,000		1,898,000	102,000	94.90			- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	3) งานลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15 ปี 2562	1,814,400		1,814,400			1,814,400				- อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จัดงาน 26 มิ.ย.62
	4) Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	1,679,600		1,679,600		1,679,600	-	100.00			- จัดครั้งที่ 1 แล้ว ที่ จ.ขอนแก่น - ครั้งที่ 2 จัดเดือน เม.ย.62
	เงินเหลือจ่าย										
	5) เทศกาลตรุษจีนจันดี เที่ยวตลาด 100 ปี ชมบารมีพ่อท่านคล้าย	500,000		500,000		500,000	-			ทปค.อ.ฉวาง	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	6) งานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019	500,000		500,000		500,000	-			ทปค.อ.เมืองฯ	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	7) งานวิ่งละมุนกรุงชิง	500,000		500,000			500,000			สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	8) งานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอลานสกา	500,000		500,000		500,000	-			สนง.ท่องเที่ยวฯ	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	9) งานค่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,658,900		1,658,900			1,658,900	100			
	10) IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ 21	3,000,000		3,000,000			3,000,000			สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	11) สื่อมวลชนสัญจรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	500,000		500,000			500,000			สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	12) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ท่าขึ้นฟูลมูน"ครั้งที่ 4	300,000		300,000			300,000			สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	13) ส่งกรานต์แต่แรกหมู่หมู่บ้านสันติสุข อ.เมืองนครศรีธรรมราช	100,000		100,000		100,000	-	100		สนง.ท่องเที่ยวฯ	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	14) สงกรานต์ถนนประตูลอด	500,000		500,000		500,000	-	100		สนง.ท่องเที่ยวฯ	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	15) ประชาสัมพันธ์งานเดือนสิบ	200,000		200,000			200,000			สนง.ท่องเที่ยวฯ	

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	16) บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	644,700		644,700			644,700			สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	17) ส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรม	2,585,800		2,585,800		584,700	2,001,100	22.61		สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	18) ดอกจูดบาน ของดีอำเภอชะอวด	200,000		200,000			200,000			ทปค.อ.ชะอวด	
	19) ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพ - มาหา-นคร	9,990,000		9,990,000			9,990,000			สนง.ท่องเที่ยวฯ	
	20) ส่งเสริมการท่องเที่ยวแฟชั่นผ้าเมืองนคร	2,000,000		2,000,000		2,000,000	-	100		สนง.ท่องเที่ยวฯ	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	21) กิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟ ภาค 2	5,000,000		5,000,000							
	22) กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	500,000		500,000							
	23) กิจกรรมย่อยพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์นครศรีธรรมราช	892,000		892,000						สนง.พช.	
	24) กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว TFOPTA @นครศรีธรรมราช	100,000		100,000							
	25) กิจกรรมย่อยจัดทำข้อมูลสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	300,000		300,000						สนจ.นศ.	
	26) กิจกรรมย่อยจัดทำภาพวาดส่งเสริมการท่องเที่ยว	250,000		250,000							
	27) กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอช้างกลาง	50,000		50,000							
	28) กิจกรรมย่อยกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาอาชีพ "งานพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 5) ประจำปี 2562	5,000,000		5,000,000		1,704,000					
	7.3 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	2,080,000	2,080,000		1,802,400	1,082,400		**100**	-	อ.เมือง นศ.	- ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ
	รายการ 1 : ก่อสร้างถนน คสล. สายหมอนฝั่งตะวันตก กว้าง 4 เมตร หนา . 15 เมตร ยาว 380 เมตร พร้อมไหล่ทาง	1,065,000	1,065,000		555,000	555,000		**100**	-		

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ(บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน							
	รายการ 2 : ก่อสร้างถนน คสล. สายพระหลา กว้าง 5 เมตร หนา .15 เมตร ยาว 300 เมตร	1,015,000	1,015,000		527,400	527,400		100			
		308,446,300				124,717,709.00		**40.43**	-		

