รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไตรมาสที่ 1 - 2) รอบ 6 เดือน

โครงการงบจังหวัด **ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสญ	สิ้นสุดสญ	จำนวน งวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
1	**ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**	**31,822,100**	**26,211,560**	**5,610,540**	**24,175,000.00**	**-**	**657,068.90**	**3,129,631.10**	**2.06**								
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชน	1,635,400	745,000	890,400					-			สนง.เกษตรจังหวัด					อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR
2	โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช	1,400,000	466,560	933,440					-			สนง.เกษตรจังหวัด					อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง TOR
3	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ	3,786,700		3,786,700			657,068.90	3,129,631.10	**17.35**			สนง.พาณิชย์จังหวัด					(1)ณ วันที่ 20 มี.ค.66 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยว ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมังและป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดศรีธรรมราช	25,000,000	25,000,000		24,175,000.00				-	825,000		แขวงทางหลวงชนบท	นศ. 189/2566	8-ก.พ.-66	3-ม.ค.-67	25 งวด	ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ผลการดำเนินงานร้อยละ 0.10
2	**ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม**	**180,608,900**	**177,179,500**	**3,429,400**	**119,956,179.80**	**42,605,220.83**	**192,268.80**	**-**	**0.11**	**7,263,320.20**	**10,625.17**						
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช	939,500	219,500	720,000	192,268.80		192,268.80	-		27,231.20		สนง.การท่องเที่ยว/แขวง 2	ทส. 14/2566	8./12/.65	7./3/.66	90 วัน	(1.) ณ วันที่ 20 มี.ค.66 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้าย (งบลงทุน) (2.) อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนด TOR (งบดำเนินงาน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสญ	สิ้นสุดสญ	จำนวนงวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ "การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"	2,709,400		2,709,400								สนง.การท่องเที่ยว					ณ วันที่ 20 มี.ค.66 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
3	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยถนนโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	49,960,000	49,960,000									แขวงทางหลวงชนบท					ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ได้ผู้รับจ้าง คาดว่าก่อหนี้ 22.3.66
4	โครงการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เลี่ยงเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000	30,000,000		29,900,000.00					100,000.00		แขวงทางหลวงชนบท	182/2566	31.11.66	29.6.66	25 งวด	ณ วันที่ 20 มี.ค.66 มีผลการดำเนินการร้อยละ 55
5	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน เขาหัวช้าง - สิชล ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000	30,000,000		29,989,446.00	29,978,820.83				10,554.00	10,625.17	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1	นศ. 5/2566	24.11.65	22.02.66		ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ผลดำเนินการร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย
6	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,000,000	17,000,000		12,626,400.00	12,626,400.00		-		4,373,600.00		แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1	นศ. 4/2566	22.11.65	20.02.66		ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ผลดำเนินการร้อยละ 100 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง
7	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4116 ตอน 0100 ตอน โคกบก - บ่อน้ำร้อน ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	50,000,000	50,000,000		47,248,065.00					2,751,935.00		แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)	ทส.. 17/2566	21.12.65	17.8.66	1	ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ผลดำเนินการร้อยละ 22.93

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร พ.ร.บ./ สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จาก ลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่าย จาก PO	หน่วยงาน	เลขที่ สัญญา	เริ่มต้น สญ	สิ้นสุด สญ	จำนวน งวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
3	**ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**	6,075,100	5,000,000	1,075,100		-	-	-	-								
1	โครงการการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อชุมชน อย่างยั่งยืน	1,075,100		1,075,100								สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					(1) อยู่ขั้นตอนการประกาศจัดซื้อจัดจ้างและประกาศร่าง TOR
2	โครงการการบริหารจัดการขยะในลำคลองสู่ทะเลบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ (Smart Boom Management)	5,000,000	5,000,000									สนง.ทสจ.นศ.					(1) อยู่ขั้นตอนการจัดทำ TOR (2) กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว (3) อยู่ระหว่างขั้นตอนขอซื้อขอจ้าง
4	**ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**	6,054,900	-	6,054,900			589,450.00	4,210,550.00	9.74								
1	โครงการปลูกสำนึกรักสามัคคี ชาวนครศรีฯ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ	1,254,900		1,254,900								ที่ทำการปกครองจังหวัด (ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัด นศ.)					(1) อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จิตอาสาพระราชทาน ประจำอำเภอ จำนวน 48,100 บาท
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	4,800,000		4,800,000			589,450.00	4,210,550.00				สนง.พมจ.นศ.					(1) ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว 5 รุ่น โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 584,872.50 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการอี ก15 รุ่น
5	**ประเด็นการพัฒนา : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย**	**15,317,000**	**3,300,000**	**12,017,000**		-	**3,636,200.00**	**8,380,800.00**	**30.26**								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร พ.ร.บ./ สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จาก ลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่าย จาก PO	หน่วยงาน	เลขที่ สัญญา	เริ่มต้น สญ	สิ้นสุด สญ	จำนวน งวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
1	โครงการนครศรีธรรมราช น่าอยู่	10,396,300	3,300,000	7,096,300			2,449,700.00	4,646,600.00	34.52			สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด					(1) ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ได้ดำเนินการจัดอบรม แล้ว (2) ณ วันที่ 3 มี.ค.. 66 งบลงทุนอยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียด TOR
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	3,418,000		3,418,000			1,094,400.00	2,323,600.00	32.02			(สนง.สาธารณสุขจังหวัด/สนง.ศึกษาธิการจังหวัด/สนง.แรงงานจังหวัด)					(1) ณ วันที่ 20 มี.ค.66 ได้ดำเนินการกิจกรรมด้าน To Be No.1 ไปแล้ว จำนวน 7 ครั้ง
3	โครงการนครปลอดภัยจากยาเสพติด	1,502,700		1,502,700			92,100.00	1,410,600.00	6.13			ที่ทำการปกครองจังหวัด					(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย 1 กิจกรรม
	ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	**9,278,100**	**1,664,400**	**7,613,700**		**-**	**560,033.00**	**2,748,667.00**	**6.04**								
1	โครงการพระบรมธาตุมรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	3,308,700		3,308,700			560,033.00	2,748,667.00	**16.93**			สนง.พระพุทธ / สนง.วัฒนธรรมจังหวัด					(1) สนง.พระพุทธฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย (2) สนง.วัฒนธรรมฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดขอซื้อขอจ้าง
2	โครงการสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม	5,164,400	1,664,400	3,500,000					-			สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นศ.					(1) อยู่ขั้นการปรับแก้ ปร.4 ปร.5/ จำทำร่าง TOR
3	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2566	805,000		805,000					-			สนง.วัฒนธรรมจังหวัด นศ.					(1) อยู่ขั้นตอนการจัดร่าง TOR
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	**10,000,000**		**10,000,000**			**2,897,358.24**	**7,102,641.76**	**28.97**								
		10,000,000		10,000,000			2,897,358.24	7,102,641.76	28.97								
	รวม	**259,156,100.00**	**213,355,460**	**45,800,640**	**119,956,179.80**		**8,532,378.94**	**250,623,721.06**	**3.29**	**8,088,320.20**	**10,625.17**						

เบิกจ่ายรวมก่อหนี้ 128,488,558.74 ร้อยละ 49.58

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร พ.ร.บ./ สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จาก ลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่าย จาก PO	หน่วยงาน	เลขที่ สัญญา	เริ่มต้น สญ	สิ้นสุด สญ	จำนวน งวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
										เบิกจ่าย		8,532,378.94		ร้อยละ	3.292		

1.เงินเหลือจ่าย จำนวน 7,163,320.20 บาท

โอนเปลี่ยนแปลง 1. ชดเชยเงินพับโครงการฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหัวไทรฯ 3,233,833.54

2. ถอนคืนค่าปรับ โครงการฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหัวไทรฯ 2,979,746.49

3. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงฯ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวั 269,900.00

อาคารเอนกประสงค์กลุ่มบ่อน้ำร้อน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ

4. ชดเชยค่า k กิจกรรมโครงข่ายถนนรอบ มวล. 223,800.00

สรุปใช้ไป 6,707,280.03

คงเหลือเงินเหลือจ่าย **3,391,665.17**

5. เหลือจ่ายจากโครงการฯเขาหัวช้าง-สิชล (เหลือจากดำเนินงาน) 10,625.00

6. ยกเลิกโครงการ คนสร้างศิลฯ 2,000,000

	งบลงทุน ก่อหนี้	144,131,179.80
	งบดำเนินงาน	5,635,020.70
	รายจ่ายอื่น	2,897,358.24

(ผลผลิตการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ)

สรุป	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก่อหนี้	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
งบลงทุน	213,355,460.00		144,131,179.80	144,131,179.80	
ดำเนินงาน	35,800,640.00	5,635,020.70		30,165,619.30	15.74
รายจ่ายอื่น	10,000,000.00	2,897,358.24		7,102,641.76	28.97
	259,156,100.00	8,532,378.94	144,131,179.80	181,399,440.86	3.29

เบิกจ่ายรวม	144,131,179.80	
	8,532,378.94	
	152,663,558.74	58.91

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสญ	สิ้นสุดสญ	จำนวนงวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(กลุ่มจังหวัด)

โครงการงบกลุ่มจังหวัด **ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566**

1	**โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยง 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นศ.)**	**1,459,800**		**1,459,800**			**1,068,700.00**	**391,100.00**	**73.21**			**สนง.การท่องเที่ยว**					
	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1,459,800		1,459,800			1,068,700.00	391,100.00	73.21								(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมครั้งต่อไป โดยเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 926,800 บาท
2	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง))จังหวัดนครศรีธรรมราช	50,000,000	50,000,000		48,849,000.00					1,151,000		แขวง2					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร พ.ร.บ./สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จากลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่ายจาก PO	หน่วยงาน	เลขที่สัญญา	เริ่มต้นสญ	สิ้นสุดสญ	จำนวนงวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
	กิจกรรม บำรุกรักษาทางหลวงด้วยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมกลับมาใช้ใหม่และวิธีการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและบูรณะทางหลวงด้วยวิธี Pavement In P;ace Recyeling ในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน 0501 ตอน ถ้ำพรรณรา-ทุ่งสง ระหว่าง กม.263+500-กม.292+250	50,000,000	50,000,000		48,849,000.00					1,151,000			ทส. 22/2566	14.1.66	12.7.66	1	ณ วันที่ 3 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสำรวจพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการ
3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยดำเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) (สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของทนุษย์ จ.นศ.)	1,849,360		1,849,360			145,850.00	56,700.00				พมจ.นศ.					
	3.1 กิจกรรมยกระดับศักยภาพ สร้างรายได้และทางเลือกอาชีพ ด้วยตลาดออนไลน์	202,550		202,550			145,850	56,700.00									เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 145,850 บาท
	3.2 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพช่างชุมชนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง	793,930		793,930													อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรม
	3.3 กิจกรรมเรียนรู้อาชีพทางเลือกเพื่อเสริมรายได้ครัวเรือนเปราะบาง	852,880		852,880													อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดสรร พ.ร.บ./ สรก.	งบประมาณ (บาท)		ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย จาก ลงนามในสัญญา	เงินเหลือจ่าย จาก PO	หน่วยงาน	เลขที่ สัญญา	เริ่มต้น สญ	สิ้นสุด สญ	จำนวน งวด/รายการ	ผลการดำเนินงาน
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบดำเนินงาน										
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัจังหวัด นศ.)	255,100		255,100			240,300	14,800.00				ปภ.นศ.					
	กิจกรรมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินกิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์	255,100		255,100			240,300	14,800.00									ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว เมื่อเดือนมกราคม 2556
5	ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช)	220,000		220,000			76,496	143,504.00				สนจ.นศ.					
	ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	220,000		220,000			76,496	143,504.00									อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วเสร็จ 30 ก.ย.66
	รวม	53,784,260	50,000,000	3,784,260			1,531,346			1,151,000							

เบิกจ่ายรวมก่อหนี้	50,380,346.00	ร้อยละ	93.67
เบิกจ่ายจริง	1,531,346.00	ร้อยละ	2.85

งบลงทุน (ก่อหนี้ + เบิกจ่าย)	48,849,000
งบดำเนินงาน	1,454,850
รายจ่ายอื่น	76,496
รวมเบิกจ่าย (ก่อหนี้ + เบิกจ่าย)	50,380,346

สรุป	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ก่อหนี้	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
งบลงทุน	50,000,000.00		48,849,000.00	48,849,000.00	
ดำเนินงาน	3,564,260.00	1,454,850.00		2,109,410.00	40.82
รายจ่ายอื่น	220,000.00	76,496.00		143,504.00	34.77
	53,784,260.00	1,531,346.00	48,849,000.00	51,101,914.00	2.85

เบิกจ่ายรวม	48,849,000.00	
	1,531,346.00	
	50,380,346.00	93.67

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2565

(งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด) (รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 – 2)

(ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566)

1. งบจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

- งบจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 259,156,100 บาท มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
1	ลงทุน 12 โครงการ	213,355,460	144,131,179.80	-	144,131,179.80	0.00
2	ดำเนินงาน 14 รายการ	35,800,640	-	5,635,020.70	30,165,619.30	15.74
3	รายจ่ายอื่น	10,000,000	-	2,897,358.24	7,102,641.76	28.97
รวม		259,156,100	144,131,179.80	8,532,378.94	181,399,440.86	3.29

- สรุปเบิกจ่ายภาพรวมงบจังหวัด (รวมก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 152,663,558.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.91 (โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกโดยรอบท่าอากาศยานฯ วงเงิน 49,960,000 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าก่อหนี้ได้ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 จำนวน 49,840,000 บาท)

- ลำดับการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 อยู่ลำดับที่ 16

- ลำดับการใช้จ่าย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 อยู่ลำดับที่ 44

2. งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 53,784,260 บาท มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
1	ลงทุน 1 โครงการ	50,000,000	48,849,000	-	48,849,000	0.00
2	ดำเนินงาน 3 รายการ	3,564,260	-	1,454,850	2,109,410	40.82
3	รายจ่ายอื่น	220,000	-	76,496	143,504	34.77
รวม		53,784,260	48,849,000	1,531,346	51,101,914	2.85

สรุปเบิกจ่ายภาพรวมงบกลุ่มจังหวัด (รวมก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 50,380,346 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.67

3. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบจังหวัด)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปี พ.ศ. 2565 (งบจังหวัด) จำนวน 94,669,094.31 บาท มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	เงินกัน	เบิกจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
1	ลงทุน 4 โครงการ	83,727,612.31	35,361,964.74	48,365,647.57	42.23
2	ดำเนินงาน 3 รายการ	8,710,200.00	5,594,690.00	3,115,510.00	64.23
3	รายจ่ายอื่น 7 รายการ	2,231,282.00	1,745,282.00	486,000.000	78.22
รวม		94,669,094.31	42,701,936.74	51,967,157.57	45.11

สรุปเบิกจ่ายภาพรวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบจังหวัด) จำนวน 42,701,936.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.11

รายการงบลงทุน/งบดำเนินงาน ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ/ยังไม่เบิกจ่าย

โครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ PO/CX (บาท)	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
งบลงทุน		
1. โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน 0201 ตอนเขาธง - ฉวาง (แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง))	47,985,967	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีแผนงานสะสมอยู่ที่ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 60 ช้ากว่าแผนร้อยละ -100 ของโครงการทั้งหมด คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2566
งบดำเนินงาน		
1. รายการจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้และของดีเมืองนคร	2,400,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม2566
งบรายจ่ายอื่น		
1. โครงการหินเรียงป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองปองลำ หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	486,000	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง

4. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลุ่มจังหวัด)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลุ่มจังหวัด) จำนวน 38,555,524.72 บาท มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	เงินกัน	เบิกจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
1	ลงทุน 1 โครงการ(โครงการศูนย์พักพิงสุนัขฯ)	38,555,524.72	3,493,861.70	35,061,663.02	9.06
รวม		38,555,524.72	3,493,861.70	35,061,663.02	9.06

สรุปเบิกจ่ายภาพรวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลุ่มจังหวัด) จำนวน 3,493,861.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.06
