บัญชีสรุปโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(โครงการที่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y๑)/โครงการที่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน (Y๒)

และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม				
๑	โครงการเชื่อมโยงการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕,๖๗๗,๔๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	มกราคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙
๒	โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรสายบ้านคลองขุด-บ้านบางนบ (นศ.ถ๑-๐๐๙๔) ตำบลหัวไทร ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลหัวไทร ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๓	โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสายบ้านปากช่อง - บ้านท้าวราษฎร์ (นศ.ถ๑-๐๐๖๓) ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการปรับปรุงถนนขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๔	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น	๖,๒๖๖,๙๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
	นศ.ถ.๑๘๒ - ๐๗ สาย อบต.- ตรงบน หมู่ที่ ๖ บ้านสองพี่น้อง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช			
๕	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการเกษตรเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน และขนส่งสินค้าทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๖๓ - ๒๑ สายบ้านเกาะร้าว - ควนไมตรี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗,๙๑๙,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘
	รวม ๕ โครงการ	๖๙,๘๖๓,๓๐๐		
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม				
๑	โครงการมหกรรมดนตรีของดีท่าศาลา	๖,๗๙๖,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๓	โครงการยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	๓๙๙,๖๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๔	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “สายมู” นครศรีธรรมราช	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร "เทศกาลของหรอยเมืองคอน"	๒,๖๖๐,๙๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๖	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน สิชล - ท่าแพ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
	รายการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (HOT RECYCLING) มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน สิชล - ท่าแพ ชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ชนิดไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช			
๗	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย สาย นศ.๔๐๙๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ - บ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง ระยะทาง ๓.๔๘๘ กิโลเมตร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๓,๑๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช	มกราคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙
๘	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๙	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี ๒๕๖๙	๒,๕๗๐,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	กรกฎาคม ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายกำนันเหลี้ยง - ปลักดุก	๒๑,๓๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารตำบลท่าขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
	ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช			
๑๑	โครงการเชื่อมนครา - ท่าขึ้นเมืองใหม่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายสี่กั๊ก - ชายทะเล ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๒,๔๗๐,๐๐๐	องค์การบริหารตำบลท่าขึ้น	มกราคม ๒๕๖๙ - มิถุนายน ๒๕๖๙
๑๒	โครงการเดิน-วิ่งเทรล ศึกษาธรรมชาติ ชมป่าประเปลี่ยนสี ครั้งที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง	ธันวาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙
๑๓	โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗,๘๒๔,๐๐๐	เทศบาลเมืองทุ่งสง	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
	รวม ๑๓ โครงการ	๑๗๔,๘๖๐,๕๐๐		
ประเด็นการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ภัย	๗๙๘,๗๐๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘
	รวม ๑ โครงการ	๗๙๘,๗๐๐		
ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาคน ชุมชน สังคมให้น่าอยู่ และเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง				
	ไม่มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ			
ประเด็นการพัฒนา : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปี ๒๕๖๙	๓,๗๕๙,๗๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ
			สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๒	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รายการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
	รวม ๒ โครงการ	๕๑,๐๐๙,๗๐๐		
ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม				
๑	โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน ๑.๑ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ (งบประมาณ ๖๖๘,๘๐๐ บาท) ๑.๒ กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร (งบประมาณ ๒,๑๑๕,๕๐๐ บาท) ๑.๓ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) (งบประมาณ ๑,๘๑๗,๔๐๐ บาท) ๑.๔ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (งบประมาณ ๒๑๖,๖๐๐ บาท)	๔,๘๑๘,๓๐๐	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
๒	โครงการยกระดับประเพณี วัฒนธรรม "นครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธา อารยธรรม"	๓,๔๐๔,๗๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙
	รวม ๒ โครงการ	๘,๒๒๓,๐๐๐		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		**๑๐,๐๐๐,๐๐๐**		
รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ		**๓๑๔,๗๕๕,๒๐๐**		

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

(ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ : ผลการเบิกจ่ายลำดับที่ ๗๕ ผลการใช้จ่ายลำดับที่ ๓๓)

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบจังหวัด)

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบจังหวัด จำนวน ๓๑๔,๗๕๕,๒๐๐ บาท ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้		เบิกจ่าย		ยังไม่เบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	งบลงทุน	๒๗๑,๑๖๙,๙๐๐	๑๘๗,๙๘๒,๒๐๐.๐๐	๖๙.๓๒	๑๐,๑๔๑,๑๐๗.๐๐	๓.๗๔	๒๖๑,๐๒๘,๗๙๓.๐๐	๙๖.๒๖
๒	ดำเนินงาน	๓๓,๕๘๕,๓๐๐	๑๕,๖๐๘,๔๒๗.๐๐	๔๖.๔๗	๙,๗๔๒,๙๘๗.๐๐	๒๙.๐๑	๒๓,๘๔๒,๓๑๓.๐๐	๗๐.๙๙
๓	รายจ่ายอื่น	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๒๘,๓๔๑.๕๖	๒๐.๒๘	๒,๐๒๘,๓๔๑.๕๖	๒๐.๒๘	๗,๙๗๑,๖๕๘.๔๔	๗๙.๗๒
รวม		๓๑๔,๗๕๕,๒๐๐	๒๐๕,๖๑๘,๙๖๘.๕๖	๖๕.๓๓	๒๑,๙๑๒,๔๓๕.๕๖	๖.๙๖	๒๙๒,๘๔๒,๗๖๔.๔๔	๙๓.๐๔

งบลงทุน จำนวน ๒๗๑,๑๖๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๘๗,๙๘๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๒ เบิกจ่ายจำนวน ๑๐,๑๔๑,๑๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๔ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๖๑,๐๒๘,๗๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรสายบ้านคลองขุด-บ้านบางนบ (นศ.ถ๑-๐๐๙๔) ตำบลหัวไทร ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลหัวไทร ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๔,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๒ จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๓ จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๔ จำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๕ จำนวน ๓,๖๗๕,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	-ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๖ งวดงาน (๑๒๐ วัน) โดย บริษัท ธัชณิช จำกัด วงเงิน ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท -ผลงานร้อยละ ๒.๘๘ -การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากผู้รับจ้างอ้างว่าราคาน้ำมันมีราคาสูง ไม่สามารถจัดหาน้ำมันดีเซลมาใช้ในการก่อสร้าง ได้ จึงขอหยุดงาน แต่คณะกรรมการฯ มีการประชุมและมีมติไม่ให้หยุดงาน และมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาฯ ต่อไป	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรสายบ้านปากช่อง - บ้านท้าวราษฎร์ (นศ.ถ๑-๐๐๖๓) ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ระยะทาง ๔.๒๐๐ กิโลเมตร พร้อมติดตั้ง	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๓๙๐,๐๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๒,๖๐๘,๕๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๒ จำนวน ๑,๗๓๙,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๗๓๙,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙	-ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๖ งวดงาน (๑๒๐ วัน) โดย หจก. ซีซีบี 2019 -ผลงานร้อยละ ๒.๗๓ -การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากผู้รับจ้างอ้างว่าราคาน้ำมันมีราคาสูง ไม่สามารถจัดหาน้ำมันดีเซลมาใช้ในการก่อสร้างฯ ได้ จึงขอหยุดงาน แต่คณะกรรมการฯ มีการประชุมและมีมติไม่ให้หยุดงาน และมีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาฯ ต่อไป	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	ไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลหัวไทร ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช			☐ งวดที่ ๔ จำนวน ๑,๗๓๙,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๕ จำนวน ๒,๖๐๘,๕๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๙,๙๕๖,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙		
๓	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๒ - ๐๗ สาย อบต.- ตรงบน หมู่ที่ ๖ บ้านสองพี่น้อง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๖,๒๖๖,๙๐๐	๖,๑๗๐,๐๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๓๔,๓๑๙,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ☐งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑,๘๕๑,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๙	ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญา ๙ มกราคม ๒๕๖๙ โดย หจก.ไตรทองนครศรีฯ จำนวน ๖,๑๗๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๙๖,๙๐๐ บาท -แผนงาน ๖๘.๐๗ % ทำงานได้ ๖๐.๔๓ % ช้ากว่าแผนงาน ๗.๖๔ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙	องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๔	โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการเกษตรเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน และขนส่งสินค้าทางการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓ - ๒๑ สายบ้านเกาะร้าว - ควนไมตรี ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗,๙๑๙,๐๐๐	๗,๙๑๐,๐๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๓,๘๙๕,๖๗๕ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๔,๐๑๔,๓๒๕ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาคือ บริษัท เทพรินทร์ รุ่งเรืองโยธากิจ จำกัด วงเงิน ๗,๙๑๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๙,๐๐๐ บาท - เลขที่สัญญา ๔๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ - เริ่มต้นสัญญา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ - สิ้นสุดสัญญา ๒๖ เมษายน ๒๕๖๙ - จำนวนงวด ๒ งวด (๑๒๐ วัน) - แผนงาน ๙๘.๙๙ ผลงาน ๙๙.๐๔ - คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙	องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน สิชล - ท่าแพ ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (HOT RECYCLING) มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน สิชล - ท่าแพ ชนิดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๓,๖๘๘,๖๐๐	๑๐,๑๔๑,๑๐๗.๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ☑ งวดที่ ๑ จำนวน ๒๓,๖๘๘,๖๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ส่งเบิกจ่าย ๑๐,๑๔๑,๑๐๗ บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑๓,๕๔๗,๔๙๓ บาท	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒๐ วัน ๑ งวดงาน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ซีซี จักรกล และก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๒๓,๖๘๘,๖๐๐ บาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๓๑๑,๔๐๐ บาท -แผนงานร้อยละ ๙๙.๘๐ -ผลงานร้อยละ ๙๙.๘๙ -เร็วกว่าแผน ๐.๐๙ -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๙ ล้านบาทเศษ	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	ชนิดไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕.๖๐๐ กิโลเมตร ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช					
๖	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย สาย นศ.๔๐๙๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๖ - บ้านห้วยตง ตำบลกรุงชิง ระยะทาง ๓.๔๘๘ กิโลเมตร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๓,๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอรายเดียว - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ราคากลางแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ คาดว่าเริ่มประกวดราคาได้ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ๑๖-๒๓ มี.ค.๖๙ ยื่นเสนอราคา ๒๔ มี.ค. ๖๙ **-ประกาศยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต้องดำเนินการทบทวนราคาและปรับรูปแบบรายการใหม่** **-คาดว่าประกาศได้อีกครั้งในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ โดยใช้วิธีคัดเลือก**	แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช
๗	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ และกลับมาใช้ใหม่ และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน เสาธง - สวนผัก มีเกาะกลาง ตำบลเสาธง ตำบลหินตก และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง ๑๑.๔๒๔ กิโลเมตร เป็นตอนๆ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๘,๗๐๓,๖๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๔๘,๗๐๓,๖๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๗/๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘๐ วัน ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ซีซี จักรกล และก่อสร้าง จำกัด จำนวน ๔๘,๗๐๓,๖๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๒๙๖,๔๐๐ บาท -อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ผลงานอยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๒๐ -คาดว่าเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)
๘	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายกำนันเหลี้ยง - ปลักดุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๑,๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- ประกาศผลการเสนอราคา จำนวน ๑๙,๘๔๖,๒๐๐ บาท หจก.อภิชัจช์บริการ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ - มีผู้อุทธรณ์ จำนวน ๒ ราย - คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ธค.๖๘ - หน่วยงานส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ ธค.๖๘ เพื่อดำเนินการต่อไป - **ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์**	เทศบาลเมืองท่าขึ้น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๙	โครงการเชื่อมนครา-ท่าขึ้น เมืองใหม่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีตสานสี่ก๊ก - ชายทะเล ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๒,๔๗๐,๐๐๐	๑๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๘๖๗,๘๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๒ จำนวน ๒,๔๙๐,๔๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๔๙๐,๔๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๔ จำนวน ๒,๔๙๐,๔๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๓,๑๑๓,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙	- ลงนามลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ เลขที่ สัญญา ๑๕/๒๕๖๙ เริ่มสัญญาจ้างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๕ งวด จำนวน ๑๕๐ วัน จำนวน ๑๒,๔๕๒,๐๐๐ บาท โดย หจก.จิระวัฒน์การโยธา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ -แผนงาน ๓๗.๑๕ % -ผลงาน ๙๐.๗๕ % -เร็วกว่าแผนงาน ๕๓.๖๐ %	เทศบาลเมืองท่าขึ้น
๑๐	โครงการก่อสร้างสะพานเพื่อยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๕ เมตร ยาวประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗,๘๒๔,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๐๓,๑๘๗.๑๑ บาท ☐ งวดที่ ๒ จำนวน ๑,๔๗๐,๙๑๒.๑๕ บาท ☐ งวดที่ ๓ จำนวน ๑,๑๐๓,๑๘๗.๑๑ บาท ☐ งวดที่ ๔ จำนวน ๑,๔๗๐,๙๑๒.๑๕ บาท ☐ งวดที่ ๕ จำนวน ๑,๑๐๓,๑๘๔.๑๑ บาท ☐ งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑,๑๐๓,๑๘๔.๑๑ บาท	-ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่องกิจก่อสร้าง วงเงิน ๗,๓๕๔,๕๖๐.๗๕ บาท (คาดว่ามีเงินเหลือจ่าย ๔๖๙,๔๓๙.๒๕ บาท) -สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญา ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙ สิ้นสุด -คืนเงินเหลือจ่าย จำนวน ๔๖๙,๔๓๙.๒๕ บาท -อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน	เทศบาลเมืองทุ่งสง
๑๑	โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ - รายการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช	๔๗,๒๕๐,๐๐๐	๔๗,๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๒,๓๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๒ จำนวน ๔,๗๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๓ จำนวน ๔,๗๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๔ จำนวน ๙,๔๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๕ จำนวน ๔,๗๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๖ จำนวน ๙,๔๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๗ จำนวน ๗,๐๗๕,๒๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ☐ งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๔,๗๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท แล้วเสร็จภายใน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙	ลงนามในสัญญาเลขที่ ๗๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖๙ ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี งบประมาณ จำนวน ๔๗,๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท เริ่มทำงานรับจ้างในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙ แบ่งงวดงาน เป็น ๘ งวด -ผลงานร้อยละ ๕ ของมูลค่างานทั้งหมด -งานเสาเข็มกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ ๗๕% -งานฐานรากสะพานลอย แล้วเสร็จ ๑๐๐% -งานเหล็กริมกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ ๓๐%	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบดำเนินงาน จำนวน ๓๓,๕๘๕,๓๐๐ บาท จำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันจำนวน ๑๕,๖๐๘,๔๒๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๗ เบิกจ่ายจำนวน ๙,๗๔๒,๙๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๑ ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๒๓,๘๔๒,๓๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๙ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเชื่อมโยงการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕,๖๗๗,๔๐๐	๓,๖๔๘,๔๐๗	๓,๖๔๘,๔๐๗ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙)	กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าระหว่างผู้ประกอบการ โดยได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๗๐,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘๐,๐๗๔ บาท ๒) กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์สินค้า BCG สินค้า GI และ Soft Power กำหนดจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ ๓ ช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัด ๒๗ ก.พ. - ๓ มี.ค.๖๙ ณ สนามหน้าเมือง ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๓,๖๔๘,๔๐๗ บาท ๓) กิจกรรม ขยายโอกาสและช่องทางการตลาดสากลแก่ผู้ประกอบการผ่ายการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า THAIEX-Anuga Asia จัดกิจกรรมระหว่าง ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรองราคา)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการมหกรรมดนตรีของดีท่าศาลา	๖,๗๖๙,๐๐๐	๖,๗๘๐,๐๐๐	๑,๐๑๗,๐๐๐ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙)	ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ธค ๖๘ บ.แสงรุ้ง ครีเอทีฟ จำกัด จำนวน ๒ งวดงาน กำหนดแถลงข่าวในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ในพื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช -เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๐๑๗,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(รอจัดสรรงบประมาณไตรมาส ๓)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
๔	โครงการยกระดับผู้ประกอบการจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	๓๙๙,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(รอจัดสรรงบประมาณไตรมาส ๓)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๕	โครงการป้าย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว “สายมู” นครศรีธรรมราช	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๖ เมษายน ๒๕๖๙ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท -อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “เทศกาลของหรอยเมืองคอน”	๒,๖๖๐,๐๐๐	๒,๖๑๕,๐๐๐	๒,๖๑๕,๐๐๐ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙)	-สัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๒ งวด จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง **-ดำเนินการแล้วเสร็จ**	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ นครแห่งอารยธรรม ประจำปี ๒๕๖๙	๒,๕๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๙	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘	โครงการเดิน-วิ่งเทรลศึกษาธรรมชาติ ชมป่าประเปลี่ยนสี ครั้งที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙)	-กำหนดจัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๙ **-ดำเนินการแล้วเสร็จ**	องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการกู้ภัย	๗๙๘,๗๐๐	๓๙๗,๑๐๐	๓๙๗,๑๐๐ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘)	ฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔-๗ พ.ย. ๖๘ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๙๗,๑๐๐ บ. (จัดสรร ๔๐๑,๙๐๐ บ.	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	๓,๗๕๙,๗๐๐	๑,๒๓๔,๙๒๐	๑,๒๓๔,๙๒๐ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙)	อยู่ในขั้นตอนการจัดกิจกรรม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานแรงงานจังหวัด/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๑๑	โครงการพระบรมธาตุมรดกธรรม มรดกโลก เชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	๔,๘๑๘,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		
	(๑) กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ	๖๖๘,๘๐๐	๕๓๓,๐๐๐	๕๓๐,๕๖๐ (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)	กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สัญญาเลขที่ ๒๑๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญา ๕๓๓,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๙ ส่งมอบงานวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย ๒,๔๔๐ บาท	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	(๒) กิจกรรม มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร	๒,๑๑๕,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กำหนดจัดกิจกรรม แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
	(๓) กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)	๑,๘๑๗,๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) งบประมาณ ๑,๘๑๗,๔๐๐ บาท กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	(๔) กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๒๑๖,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๒	โครงการยกระดับประเพณี วัฒนธรรม "นครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธา อารยธรรม"	๓,๔๐๔,๗๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดทำร่าง TOR/กำหนดราคากลาง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ) จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อนุมัติไปแล้ว จำนวน ๗ โครงการ จำนวน ๘,๒๗๓,๗๕๐ บาท คงเหลือยังไม่อนุมัติ ๑,๗๒๖,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๒๘,๓๔๑.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๘ ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๗,๙๗๑,๖๕๘.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๒ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	๓,๕๕๒,๐๐๐	๙๙๘,๗๙๕	๙๙๘,๗๙๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	๓,๒๕๐,๐๐๐	๗๕๖,๓๒๑.๕๖	๗๕๖,๓๒๑.๕๖	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓	โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๖๐	๗๐,๐๖๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕	โครงการ “ชาวนครศรีฯ เราทำความ ดี ด้วยใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๕๒,๒๕๐	๕๒,๒๕๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖	โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและมอบนโยบายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	๗๘,๔๐๐	๗๕,๙๑๕	๗๕,๙๑๕	ดำเนินการแล้วเสร็จในเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗	โครงการวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้ "กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินร้อยดวงใจไทยทั่วหล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้"	๖๓,๓๕๐	๖๓,๓๕๐	๖๓,๓๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘	โครงการจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช	๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทงบ	จัดสรร (บาท)	จำนวน (โครง)	แผนการใช้จ่าย (ร้อยละ)		ผลการใช้จ่าย (ร้อยละ)		แผนการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	
			ไตรมาส ๑-๒	ไตรมาส ๓-๔	ไตรมาส ๑-๒	ไตรมาส ๓-๔	ไตรมาส ๑-๒	ไตรมาส ๓-๔	ไตรมาส ๑-๒	ไตรมาส ๓-๔
ลงทุน	๒๗๑.๑๗	๑๑	๕๙	๑๐๐	๗๒.๐๓	-	๕๕	๙๓	๘.๗๔	-
รายจ่ายประจำ	๔๓.๕๙	๑๒	๖๑	๑๐๐	๔๕.๘๒	-	๖๐	๙๘	๔๒.๑๑	-
รวม	๓๑๔.๗๖	๒๓	๖๑	๑๐๐	๖๘.๔๐	-	๓๘	๗๕	๑๓.๓๖	-

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบกลุ่มจังหวัด)

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๐๒,๙๒๑,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้		เบิกจ่าย		ยังไม่เบิกจ่าย	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	งบลงทุน	๙๘,๘๐๐,๐๐๐	๔๘,๓๘๑,๑๖๐	๔๘.๙๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๘,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๒	ดำเนินงาน	๓,๙๐๑,๐๐๐	๓๓๓,๓๐๐	๘.๕๔	๓๓๓,๓๐๐	๘.๕๔	๓,๕๖๗,๗๐๐	๙๑.๔๖
๓	รายจ่ายอื่น	๒๒๐,๐๐๐	๗๔,๐๗๕	๓๓.๖๗	๗๔,๐๗๕	๓๓.๖๗	๑๔๕,๙๒๕	๗๓.๑๕
รวม		๑๐๒,๙๒๑,๐๐๐	๔๘,๗๘๘,๕๓๕	๔๗.๔๐	๔๐๗,๓๗๕	๐.๔๐	๑๐๒,๕๑๓,๖๒๕	๙๙.๖๐

งบลงทุน จำนวน ๙๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๘,๓๘๑,๑๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๕ เบิกจ่ายจำนวน ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยว - กิจกรรม ปรับปรุงพื้นทางและปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ระยะทาง ๖.๗๕๐ กิโลเมตร สาย นศ. ๓๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ - บ้านท่าเสม็ด ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔๘,๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ โดย หจก.ซีซีบี 2019 จำนวน ๔๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๖,๖๑๐,๐๐๐ บาท) -ลงนามสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๙ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๙ สิ้นสุดสุดวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๙ -อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างแจ้งเข้าทำงานและสนอแผนการปฏิบัติงาน -ยังไม่มีความก้าวหน้าโครงการ	แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช
๒	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยว - กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมนำกลับมาใช้ใหม่ เสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และบูรณะทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ เป็นตอนๆ ผิวทาง ๒ ช่องจราจร กว้างช่องทางละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง ๒.๕๐ เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง ๑.๕๐ เมตร รวมกว้าง ๑๑ เมตร และส่วนขยายบางช่วง ระยะทาง ๕.๒๙๕ กิโลเมตร	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๘,๓๘๑,๑๖๐	๐.๐๐ ☐ งวดที่ ๑ จำนวน ๔๘,๓๘๑,๑๖๐ บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ซีซีจักรกลและก่อสร้าง เสนอราคา ๔๘,๓๘๑,๑๖๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑,๖๑๘,๘๔๐ บาท ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙/๒๕๖๙ เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘๐ วัน -อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ผลงานอยู่ที่ร้อยละ ๑ -คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง)

งบดำเนินงาน จำนวน ๓,๙๐๑,๐๐ บาท จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายจำนวน ๓๓๓,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๙ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๓,๕๖๙,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๑ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และผลิตผลการเกษตร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ - กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	อนุมัติงบประมาณในไตรมาสที่ ๓	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒	โครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูง	๙๐๑,๐๐๐	๓๓๓,๓๐๐	๓๓๓,๓๐๐		สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	๒.๑ กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษาภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากล	๖๖๖,๒๐๐	๓๓๓,๓๐๐	๓๓๓,๓๐๐	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๓๓,๓๐๐ บาท กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมปุระนคร ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
	๒.๒ กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานการบริหารการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง	๒๓๔,๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	- ได้รับการจัดสรรไตรมาส ที่ ๓	

งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ) จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายจำนวน ๗๔,๐๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๗ ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๑๔๕,๙๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๕ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	๒๒๐,๐๐๐	๗๔,๐๗๕	๗๔,๐๗๕	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช