สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลการเบิกจ่ายลำดับที่ 58 และผลการใช้จ่ายลำดับที่ 74 (ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 26 กันยายน 2568)

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบจังหวัด)

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 298,474,500 บาท ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้	ยังไม่ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่เบิกจ่าย	เหลือจ่ายจากก่อหนี้/สัญญา
1	งบลงทุน	243,968,000	170,599,168 (ร้อยละ 69.93)	63,089,000.00 (ร้อยละ 25.86)	105,315,473.00 (ร้อยละ 43.71)	118,338,755.00 (ร้อยละ 48.51)	23,136,622.00 (ร้อยละ 9.48)
2	ดำเนินงาน	44,506,500	41,132,901.70 (ร้อยละ 92.42)	0.00	29,243,233.40 (ร้อยละ 65.71)	15,263,266.00 (ร้อยละ 34.29)	1,360,498.00 (ร้อยละ 3.05)
3	รายจ่ายอื่น	10,000,000	8,193,395.57 (ร้อยละ 81.93)	1,806,604.43 (ร้อยละ 18.07)	8,193,395.57 (ร้อยละ 81.93)	1,806,604.43 (ร้อยละ 18.07)	0.00
รวม		298,474,500	231,557,467.46 (ร้อยละ 77.58)	52,575,604.43 (ร้อยละ 17.61)	149,947,936.16 (ร้อยละ 50.24)	135,408,626.03 (ร้อยละ 45.37)	24,497,120.00 (ร้อยละ 12.54)

1. **งบลงทุน** จำนวน 243,968,000 บาท จำนวน 11 โครงการ (รวมโอนเปลี่ยนแปลง) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 102,492,623.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.01 ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 118,338,755.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.51 รายละเอียด ดังนี้

1.1 ก่อหนี้จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 170,599,168 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.93 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 102,492,623.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.51 ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 118,338,755.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.51 มีเงินเหลือจ่าย 23,136,622 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.48 ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - รายการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความ ปลอดภัย แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บ้านบางหญ้า ตำบลขนาบนาก ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเพิง และตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	34,500,000	31,050,000.00	16,202,000 (เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568)	-สัญญาจ้างเลขที่ 279/2568 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2568 **เริ่มต้นสัญญาจ้าง 1 ก.พ. 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 มิ.ย. 2568** จำนวน 14 งวด ผู้รับจ้าง บริษัท เอสทีพี จำกัด เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 16,202,000 บาท อยู่ระหว่างสั่งหยุดงานเนื่องจากเป็นโครงการที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับงบกรม -คืนเงินเหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญาจ้างจำนวน 40,018.90 บาท -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมีหนี้ จำนวน 14,807,981.10 บาท	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช -กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหัวไทรเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,299,000	13,268,955	0.0	-สัญญาจ้าง เลขที่ 471/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 **เริ่มสัญญา 21 พฤษภาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 15 มกราคม 2569** ระยะเวลา 240 วัน แผนงาน 47.63% ผลงาน 39.29% ก่อสร้างไปแล้ว 111 วัน คงเหลือ 129 วัน ผู้รับจ้าง บริษัท เจริญสหกิจระโนด จำกัด -วันที่ 29.9.68 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายจำนวน 2,619,999.93 บาท -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมีหนี้ จำนวน 13,268,955 บาท	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
3	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 กิจกรรม (1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นศ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 4015 - บ้านสวนอาย ตำบลช้างกลาง ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง และตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย นศ. 2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านฉวาง ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ และตำบลนากะชะ ตำบลฉวาง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	49,500,000	44,550,000	44,550,000 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568)	-สัญญาจ้างเลขที่ 280/2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 **เริ่มต้นสัญญาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 15 มิถุนายน 2568** จำนวน 18 งวด ผู้รับจ้าง บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด ปัจจุบันแผนงานอยู่ที่ร้อยละ 100 ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 100 -ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
4	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว -กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง ก่อสร้างระบบระบายน้ำและติดตั้งระบบอำนวยความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข 4227 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำนัก	50,000,000	48,168,000	7,225,200.00 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568)	-สัญญาจ้างเลขที่ ทส.34/2568 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2568 **เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 27 สิงหาคม 2568** จำนวน 180 วัน ผู้รับจ้าง หจก.โชคบัญชาการโยธา -แผนงานอยู่ที่ร้อยละ 100 ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 100 -ตรวจรับงานจ้างวันที่ 30 ก.ย.68	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	ขัน - เหนือคลอง ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช				-กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมีหนี้ จำนวน 40,942,800 บาท	
5	โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "นครสองธรรม" ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช -กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่านาย - ทุ่งใน ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ระยะทาง 6,566.25 เมตร ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	39,900,000	27,530,000	27,530,000 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568)	-ผู้รับจ้าง หจก.จิระวัฒน์การโยธา วงเงิน 27,530,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 28/2568 **เริ่มสัญญาจ้าง 19 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 15 สิงหาคม 2568** จำนวน 3 งวดงาน แผนงานอยู่ที่ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 100 ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 3 งวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 -เบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
6	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบริเวณวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช -กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบริเวณวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,000,000	5,535,000	2,822,850	สัญญาจ้างเลขที่ 320/2568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 **เริ่มต้นสัญญา 22 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 15 มกราคม 2569** ผู้รับจ้าง หจก. แอเรีย ดี-คอนส. วงเงิน 5,535,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 15 งวด แผนงานร้อยละ 45.05 ผลงาน 55.64 -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบมีหนี้ จำนวน 2,712,150 บาท	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
7	โครงการทำการติดตั้งราวกันอันตราย (W-BEAM GUARDRAIL) ในทางหลวงหมายเลข 4103 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากพูน - เบญจม (เป็นตอนๆ) ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,050,000	6,010,715	6,010,715 (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 27 กันยายน 2568)	(1) โอนเปลี่ยนแปลงตามมติ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 2/2568 (2) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 90 วัน (3) อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะเสนอราคา โดยบริษัท อาคเนย์ จำกัด จำนวน 6,010,715 บาท เหลือจ่าย 39,285 บาท ลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 30 ก.ค. 2568 สัญญาเลขที่ นศ 32/2568 ลงวันที่ 30 ก.ค.68 **เริ่มต้นสัญญา 31 ก.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 28 ต.ค. 68** จำนวน 1 งวดงาน 90 วัน (4) --เบิกจ่ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
8	โครงการติดตั้งไฟกระพริบชนิดโซล่าเซลล์ ในทางหลวงหมายเลข 401 ตอนสิชล - ท่าแพ และตอน ท่าแพ - นครศรีฯ (เป็นตอนๆ) ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	497,000	497,000	497,000 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568)	(1) โอนเปลี่ยนแปลงตามมติ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 2/2568 (2) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน **เริ่มต้นสัญญา 20 มิ.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค.68** (3) ผู้รับจ้าง หจก.ณัฐทรัพย์ ไฮเวย์ (4) ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 100 -เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	478,000	477,708	477,708 (26 กันยายน 2568)	(1) โอนเปลี่ยนแปลงตามมติ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 2/2568 (2) **เริ่มต้นสัญญา 27 ส.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย. 68** (3) ผู้รับจ้าง หจก.ณัฐทรัพย์ ไฮเวย์ (4) ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 100 -เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 - ณัฐกานต์ โคดโน 090 8841205

1.2 ยังไม่ก่อหนี้จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 63,089,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.86

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาดกิจกรรมเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ	769,000	0.00	0.00	เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (7 เครื่อง) ประกอบด้วย (1) จัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง (2) จัดซื้อเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง (3) จัดซื้อเครื่องบดเมล็ดกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง (4) จัดซื้อเครื่องซีล แบบสายพานแนวนอน จำนวน 1 เครื่อง (5) จัดซื้อเครื่องผลิตสุรากลั่นชุมชนพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากมังคุด จำนวน 2 เครื่อง (6) จัดซื้อเครื่องสับย่อยเอนกประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุด จำนวน 1 เครื่อง **เริ่มต้นสัญญา 18 ต.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 18 พย.68** -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ จำนวน 769,000 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ส่วนที่เหลือทั้งหมด) -กิจกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง ตำบล	50,000,000	0.00	0.00	-ดำเนินการ e-bidding จำนวน 3 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ 4 -พิจารณาผลวันที่ 30 กันยายน 2568 (เสนอ จำนวน 1 ราย)	เทศบาลเมืองทุ่งสง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
	ปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช				**เริ่มต้นสัญญา 3 ก.พ. 69 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 69** -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ จำนวน 50,000,000 บาท	
3	โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวสายมู (วัดยางใหญ่ ตาพรานบุญ) สายท่านาย-ทุ่งใน (นศ.ถ.๐๙๓-๐๐๖)	12,320,000	0.00	0.00	- โอนเปลี่ยนแปลงตามมติ ก.บ.จ.นศ. ครั้งที่ 3 /2568 - อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการประกาศ ผู้รับจ้าง หจก.จิรวัฒน์การโยธา **เริ่มต้นสัญญา 11 พ.ย. 68 สิ้นสุดสัญญา 9 เม.ย. 69** -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ จำนวน 12,320,000 บาท	อบต.ท่าขึ้น

2. **งบดำเนินงาน** จำนวน 44,506,500 บาท จำนวน 11 โครงการ (รวมงบโอนเปลี่ยนแปลง) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ รายละเอียด ดังนี้

2.1 ก่อหนี้ 11 โครงการ เป็นเงิน 41,132,901.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.42 เบิกจ่ายแล้วจำนวน 29,243,233.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.71 ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน 15,263,266.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.29 รายละเอียด ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการการบริหารจัดการการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสู่การเชื่อมโยงตลาด	2,305,300	1,603,632.00	1,603,632.00 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568)	จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสู่การเชื่อมโยงตลาด เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุกำลังดำเนินงานและเบิกจ่ายทันภายใน กันยายน และการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ **เมื่อวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2568** เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ -เงินไว้เบิกเหลื่อมปีจำนวน 638,400 บาท รายการจ้างทำคิวอาโค้ดและกล่องบรรจุภัณฑ์ กันเงินแบบไม่มีหนี้ จำนวน 638,400 บาท คืนเงิน 63,268 บาท รายการค่าจ้างเหมากล่องบรรจุภัณฑ์ส้มโอทับทิมสยาม	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาด	1,731,000	1,589,022.00	1,589,022.00 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568)	กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจการแปรรูปจัดฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อยู่ระหว่างการดำเนินงานและสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2568 สำหรับการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ **ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2568** เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 141,978 บาท	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
3	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG ธุรกิจบริการ และสินค้าศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมโยงการค้าระดับสากล	3,294,500	2,866,642	2,866,642 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568)	กิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG **ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2568** เบิกจ่ายแล้วเสร็จ / กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 679,500 บาท – เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ คืนเงิน 40,018 บาท	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
4	โครงการ Sport - Festival กีฬาและดนตรีนครศรี - ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว	11,589,100	11,580,000	4,632,000 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568)	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ผู้รับจ้างคือ บริษัท ครีเอท อินเทล อิเจ้นท์ จำกัด วงเงิน 11,580,000 บาท อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจ้าง โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสิชล Trithlon Festival 2025 **ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2568** ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2) กิจกรรมกีฬาท่องเที่ยวปากพนัง SUP FUN Fest อำเภอปากพนัง **ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2568** ดำเนินการ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
					แล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้วเสร็จ และ 3) กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวชะอวด Trail Running Festival 2025 **ดำเนินการระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568** คืนเงิน 9,100 บาท -กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 6,948,000 บาท	
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Khanom Festival 9	8,304,400	8,294,400	8,294,400 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568)	ลงนามในสัญญาจ้างเอวันที่ 26 มีนาคม 2568 ผู้รับจ้าง คือ บริษัท หนึกรุง คอนเน็ค จำกัด วงเงิน 8,294,400 บาท **ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2568** -เบิกจ่ายแล้วเสร็จ คืนเงิน 10,000 บาท	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	6,063,800	5,984,637.70	4,188,709.40 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568)	กำหนดจัดกิจกรรมฯ จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย (1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ **ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 สิงหาม 2568** (2) กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการธุรกิจที่พักจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมพร้อมให้ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว **ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568** (3) กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน ของพื้นที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช **ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2568** (4) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสีขาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG **ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2568**	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
					-กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1,796,900 บาท คืนเงิน 78,190 บาท	
7	โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โกโก้จังหวัดนครศรีธรรมราช - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEsด้านการผลิตโกโก้ เป้าหมาย 30 ราย - กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้และสร้างแบรนด์อัตลักษณ์โกโก้นครศรีธรรมราช	1,870,000 (170,000) (1,700,000)	128,910 (128,910) (1,392,000) กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	128,910 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568) (128,910) 0.00	กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรมประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SMEsด้านการผลิตโกโก้ เป้าหมาย 30 ราย **ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2568** (2) การยกระดับผลิตภัณฑ์โกโก้เข้าสู่มาตรฐาน เป้าหมาย 30 ราย **ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568** และ (3) พัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้และสร้างแบรนด์อัตลักษณ์โกโก้นครศรีธรรมราช **จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568** ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 69 (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 1,392,000	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปี 2568	3,759,700	3,059,314	3,023,725 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568)	1) สสจ.ดำเนินการแล้วเสร็จโดยจัดประกวด IDOL **เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568** จัดประกวดผลดำเนินงานอำเภอ ชมรม **เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2568** จังหวัดส่งตัวแทนเข้าร่วม IDOL ระดับภาคใต้ **เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568** จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมประกวด Dancercise Thailand championship ระดับประเทศ **เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2568** 2) สนง.แรงงาน ดำเนินการกิจกรรมเข้าประกวดทูบีฯ ในสถานประกอบการ แล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 3) สนง.ศึกษาธิการจัดอบรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรด้านทูบี แล้วเสร็จ**เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2568 และวันที่ 9-11 มิถุนายน 2568**	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานแรงงานจังหวัด/สำนักงานศึกษาธิการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
					อยู่ระหว่างการส่งคืนเงินเหลือจ่าย คืนเงิน 685,975 บาท	
9	โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	3,308,700	2,881,113	2,826,616	ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 4 กิจกรรม	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
	9.1 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ	602,700	575,413	575,413 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568)	ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วเสร็จ**เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567** เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 27,287 บาท	สนง.พระพุทธศาสนา
	9.2 กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร	1,063,600	938,000	889,069 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้**จัดระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2568** เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ คืนเงินเหลือจ่าย 174,531 บาท	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
	9.3 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)	1,506,700	1,232,000	1,226,434 (เบิกจ่ายเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568)	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ**เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2568** เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	9.4 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	*135,700*	135,700	135,700 (เบิกจ่าย 4 กรกฎาคม 2568	กำหนดจัดกิจกรรม**ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2568** เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
10	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครแห่งอารยธรรมประจำปี 2568	2,280,000	2,222,400	0.00	วันที่ 4 สิงหาคม 2568 ได้ประชุมพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ได้แก่ บริษัทสตรีมไลน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในวงเงิน 2,227,500 บาท ลงนามเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 กำหนดจัดงานแถลงข่าว 29 สิงหาคม 2568 ได้**จัดงานระหว่างวันที่ 12 - 26 กันยายน 2568 (15 วัน)** -ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง กันเงินแบบมีหนี้ 2,227,000 บาท	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

3. **งบรายจ่ายอื่น** (ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ) จำนวน 10,000,000 บาท อนุมัติไปแล้วจำนวน 14 โครงการ วงเงิน 9,999,964.55 บาท ก่อหนี้จำนวน 8,193,395.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 เบิกจ่ายจำนวน 8,193,395.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93
