กรมโยธาธิการและผังเมือง

สรุปผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ



โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2

พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินงานศึกษาโดย

STS ENGINEERING CONSULTANTS บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ 2) เพื่อชี้แจงสรุปผลการในพื้นที่ศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กรณีมีประสิทธิภาพการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดชำรุดเสียหาย หรือส่งผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของพื้นที่ศึกษา 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ 4) เพื่อสร้างความเข้าใจ สัมพันธภาพที่ดีและความน่าเชื่อถือ จากการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในการดำเนินการ นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของโครงการ และความร่วมมือในการพัฒนา

1. **วัน/เวลา** วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
2. **สถานที่** ณ โรงเรียนวัดปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
3. **ประธานการประชุม** นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอหัวไทร
4. **ผู้ร่วมประชุม** จำนวนทั้งสิ้น 162 คน **(ตารางที่ 1)**

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ	จำนวน (คน)
1. **ผู้ได้รับผลกระทบทั้งที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์**	134
1.1 ประชาชนในพื้นที่ศึกษา	130
1.2 ผู้นำชุมชน	4
2. **ผู้ที่รับผิดชอบการศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลและติดตามผลกระทบ**	5
2.1 เจ้าของโครงการ/หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	1
2.2 นิติบุคคลผู้ศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลและติดตามผลกระทบ	4
3. **หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ**	16
4. **องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาและนักวิชาการอิสระ**	7
5. **สื่อมวลชน**	0
6. **ประชาชนทั่วไปที่สนใจ**	0
รวม	**162**

5. ลำดับการประชุม

เวลา	รายละเอียด
08.30-09.00 น.	**คัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารการประชุม**
09.00-09.20 น.	**พิธีเปิดการประชุม** **กล่าวรายงานการประชุม** โดย นายไพโรจน์ เทศอ่ำ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง **กล่าวเปิดการประชุม** โดย นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอหัวไทร
09.20-10.00 น.	**นำเสนอรายละเอียดโครงการ และผลการศึกษาการประเมินผลและการติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล** โดย คุณชัชชัย อภินันทิตยา วิศวกรโครงการ คุณกมลพล ขยันหา วิศวกรโยธา
10.00-12.00 น.	**รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถาม**
12.00 น.	**ปิดการประชุม**

6. สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม

จากการประชุมสามารถสรุปข้อคิดเห็นได้ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน - ขอสอบถามว่าจะมีการสร้างถนนคอนกรีตตลอดแนวเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร หรือก่อสร้างตลอดแนวโครงการทั้งหมู่บ้าน 14	บริษัทที่ปรึกษา - ในส่วนนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเขื่อนเดิม ยังไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบที่จะปรับปรุงพื้นที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้
- ทางโครงการจะมีการก่อสร้างตลอดทางเดินบนสันเขื่อนแนวสันเขื่อนหรือไม่	- ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำการศึกษาระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร-เพราะในส่วนที่เหลือก่อสร้างแล้วเสร็จได้ไม่นาน ยังอยู่ในระยะค้ำประกัน ถ้าหากว่าหมดระยะค้ำประกันอาจมีการศึกษาต่อ
- ทรายด้านหลังเขื่อนมีการถมไม่เต็มพื้นที่ และเมื่อคลื่นซัดเข้ามาจะซัดน้ำทะเลข้ามสันเขื่อนทำให้มีน้ำขัง ซึ่งในหน้ามรสุมและช่วงฤดูฝนกังวลว่าจะเกิดอันตราย เมื่อมีคนเดินผ่านจะไม่ทราบว่าพื้นที่นั้นมีความลึกมากแค่ไหนและทรายตรงนั้นอาจจะดูดได้ ซึ่งบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มจะเจอปัญหานี้ จึงอยากขอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ หากสามารถปรับปรับภูมิทัศน์ให้ได้จะขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอย่างยิ่ง	- รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจะพิจารณาต่อไป
- หากลูกบ้านท่านอื่นที่มีปัญหา สามารถสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนหลายคนทำให้บ้านมีรอยร้าว	-

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน (คนที่ 1) - บ้านของตนได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว และได้รับแจ้งว่าให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม	**บริษัทที่ปรึกษา** - ทางที่ปรึกษาขอไปประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อรับทราบและประสานงานกับผู้ควบคุมงานต่อไป
ประชาชน หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน (คนที่ 2) - บริเวณริมชายทะเลมีการกัดเซาะ ในพื้นที่ชาวบ้านประมาณ 1 เมตร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นหน้าลมมรสุม คลื่นซัดเข้ามา และน้ำที่ซัดเข้ามามีการระบายลงสู่ทะเลช้า ต้องเอาเครื่องสูบมาสูบลงสู่ทะเล ถ้าไม่ทำเขื่อนป้องกันจะทำให้ให้บ้านพังทลาย และได้ทำหนังสือไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทางส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงหยุดส่งเรื่องเข้าไป - ถ้าหากไม่มีการทำเขื่อน น้ำทะเลคงจะกัดเซาะจนพังทลายหมดแล้ว แต่เมื่อมีการก่อสร้างเกิดขึ้น เขื่อนช่วยป้องกันคลื่นที่ซัดเข้ามาได้ การที่ได้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้ลดผลกระทบเรื่องการกัดเซาะได้ดี	**ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช** - ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนทำให้บ้านเรือนเสียหายนั้น ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหลายราย ซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ จึงได้ทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างของโครงการ ให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ โดยมีขั้นตอน คือจัดตั้งผู้ควบคุมงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาสำรวจความเสียหาย และประเมินราคาความเสียหาย ซึ่งตอนนี้มีการชดเชยไปแล้ว จำนวน 3 รอบ ประมาณ 70 ราย โดยทยอยจ่ายค่าชดเชย ถ้าหากผู้ที่ไม่พึงพอใจในราคาที่ได้ประเมินไปนั้น ขอให้ยื่นเรื่องเข้าไปใหม่อีกครั้ง โดยผ่านหน่วยงานท้องถิ่น ทำเรื่องถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี เพื่อส่งเรื่องไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นสำนักงานโยธาฯ ก็ให้ผู้ควบคุมงานเข้ามาตรวจสอบและประเมินราคาอีกครั้ง ซึ่ง จะให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ในการทำงาน ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาฯ ไม่ได้อยากให้ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย - สำหรับเรื่องที่ให้ผู้ได้รับความเสียหายไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรม อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ขอให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ยื่นเรื่องอีกครั้ง และทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการให้ต่อไป ซึ่งจะต้องประเมินราคาตามความเป็นจริง และดำเนินการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม **บริษัทที่ปรึกษา** - ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนและเสียหายจากการดำเนินงานของโครงการ สำรวจความเสียหายเพิ่มเติม โดยถ่ายรูปความเสียหายเพื่อเป็นหลักฐาน พร้อมแนบบ้านเลขที่ และบัตรประชาชนยื่นเรื่องผ่านหน่วยงานท้องถิ่น

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
	ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นทางกรมโยธาธิการฯ ประเมินราคาร่วมกับเจ้าของบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน - จากแบบสอบถามที่ได้รับนั้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแล้วเสร็จนั้นได้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งในข้อที่ 2 ถามว่า *"ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช"* ถ้าหากมีปัญหาในส่วนไหนให้ตอบไปด้วย เช่น ในบางพื้นที่มีการถมทรายเสมอสันเขื่อน แต่ในบางพื้นที่ถมทรายไม่สม่ำเสมอ ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลให้เมื่อเดินไปทะเลจะต้องเดินขึ้นเนินสันเขื่อนสูง ทั้งนี้หากใครมีปัญหาอะไรให้เขียนรายละเอียดลงไป ถ้าหากไม่ได้ระบุปัญหาไป ท่านจะมาร้องเรียนที่เทศบาล ซึ่งทางเทศบาลก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร	**บริษัทที่ปรึกษา** - พื้นที่ด้านหลังเขื่อนมีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ดังนั้นจะขอเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมว่ามีตำแหน่งไหนที่มีการเกิดน้ำท่วมขัง และจะหาวิธีการแก้ไขปัญหา
- เรื่องของการมอบภารกิจให้หน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนนั้น ทางท้องถิ่นได้รับทราบเรื่องแล้ว ดังนั้นหากท่านใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างเขื่อนฯ หรือมีปัญหาอะไรให้เขียนลงไปในแบบสอบถาม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป แม้แต่ในเรื่องของบ้านที่ได้รับความเสียหายนั้น บางหลังก็ได้รับการแก้ไขเสร็จแล้ว แต่ในบางหลังที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ให้ดำเนินการตามที่ตัวแทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงไปในข้างต้น ตนในฐานะรองนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน ในปัจจุบันเขื่อนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น มีการใช้งานได้ดีมาก ไม่กี่วันที่ผ่านมามีคลื่นที่สูงที่สุด เขื่อนก็สามารถป้องกันไว้ได้ แต่ก็มีเขื่อนที่มีการทรุดตัว ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะแจ้งเรื่องไปยังผู้รับจ้างให้เข้ามาซ่อมแซม เนื่องจากยังอยู่ในช่วงประกัน	-
- ปัญหาหลังจากที่มีก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่ง ตามรูปแบบการก่อสร้างนั้น ที่ต้องเอาหินไปวางไว้ในทะเลก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ทรายหายไป และในขั้นตอนที่มีการตอกเสาเข็ม เมื่อตอกเสาเข็มเสร็จแล้ว หินที่ทิ้งไว้จะนำใช้ แต่ดึงกลับมาไม่หมด จะต้องรอช่วงน้ำลง และถ้าหากนำมาใช้ไม่หมดจะก่อให้เกิดปัญหาคือ (1) เรือทอดสมอไปโดนหิน (2) เมื่อช่วงน้ำลงเรือก็จะลอยไปโดนหินทำให้เรือแตก (3) ชาวประมงไม่สามารถทอดแหได้ เพราะติดหิน เมื่อดึงแหขึ้นมาปลาก็หลุดออกไปหมด เพราะแหเกิดชำรุดเสียหาย (4) ไม่สามารถลาก	- เรื่องปัญหาของหินที่ใช้ในการก่อสร้างเก็บขึ้นมาจากทะเลไม่หมด ซึ่งบางพื้นที่นั้นอยู่ในระยะค้ำประกัน และบางพื้นที่กำลังก่อสร้าง ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะประสานให้ผู้ควบคุมงานคุยกับผู้รับจ้างเข้ามาสำรวจ ในกรณีที่น้ำลงจะมีกองหินอยู่ให้ระบุตำแหน่งไว้ ก่อนที่จะหมดช่วงค้ำประกันจะให้รื้อผู้ควบคุมงานเก็บหินขึ้นมา - เรื่องการตอกเสาเข็ม จะเห็นว่าทำไมบางพื้นที่ตอกเสาเข็มและบางพื้นที่ไม่มีการตอกเสาเข็ม ซึ่งในการ

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
กุ้งเคยได้เพราะมีหินที่ตกค้างอยู่ ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนเขียนปัญหาลงไปในแบบสอบถาม	ก่อสร้างมีขั้นตอนดังนี้ สมมุติว่าเลือกพื้นที่หน้าวัดปากระวะเป็นพื้นที่ศึกษาออกแบบ จะต้องมีการเจาะสำรวจดินจนถึงชั้นดินแข็ง ซึ่งเขื่อนที่สร้างไปนั้นจะต้องไม่เกิดการทรุดตัวทันทีทันใด ถ้าหากเกิดการทรุดตัวแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินอ่อนจึงจำเป็นต้องตอกเสาเข็มเพื่อไม่ให้เขื่อนเกิดการทรุดตัว ซึ่งหากเกิดการทรุดตัวเมื่อคลื่นซัดเข้ามาจะไม่สามารถกันคลื่นได้ แต่ถ้าหากพื้นที่ไหนดินแข็ง เมื่อวางเขื่อนออกไปแล้วเกิดการทรุดตัวเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม ทั้งนี้จะต้องพิจารณาเป็นบางพื้นที่ เช่น พื้นที่บางมะพร้าว มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีบางช่วงตอกเสาเข็มและบางช่วงไม่ตอกเสาเข็ม แต่เมื่อเขื่อนมีการทรุดตัวเขื่อนจะทรุดตัวเท่ากันระหว่างช่วงที่มีการตอกเสาเข็มและไม่มีการตอกเสาเข็ม แต่ถ้าหากในส่วนที่ไม่ตอก ทรุดตัวไม่เท่ากัน คลื่นก็จะข้ามส่วนตรงนั้น
- ในการก่อสร้างในส่วนของหมู่ที่ 5 โครงการได้สิ้นสุดที่บ้านพอดี แต่โครงการถาวรที่ทำเสร็จแล้วยังเหลือระยะทางอีกประมาณ 300 เมตร ซึ่งตอนนี้ได้รับงบประมาณมาแล้วประมาณ 70 ล้านบาท แต่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนำงบประมาณที่เหลือจากการทำรางระบายน้ำประมาณ 5 ล้านบาท มาถมหินเรียง หรือหินชั่วคราวตั้งแต่เขื่อนถาวรยาวประมาณ 300 เมตร ทั้งนี้อยากให้เพิ่มระดับความสูงขึ้นมาอีก แต่ถ้ายกระดับให้สูงขึ้นจะได้ระยะทางไม่ถึง 300 เมตร คลื่นซัดน้ำข้ามเขื่อนขึ้นมา เลยทำให้ทรายพังทลายลง แต่เขื่อนชั่วคราวได้ทำไปนั้น มีประสิทธิภาพสามารถกันคลื่นได้ แต่ควรยกระดับให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1 เมตร ให้เสมอกับดินเดิม	- รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจะพิจารณาต่อไป
- ประชาชนหมู่ที่ 6 ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีอะไรป้องกันการกัดเซาะ ต้นมะพร้าวล้ม แต่ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายจำนวนมาก	- จากฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอำนาจในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ชายหาดทั่วประเทศว่าพื้นที่ไหนต้องมีการปรับปรุง โดยมีการกำหนดให้พื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 เป็นพื้นที่สีฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ปรับสมดุล แต่ในปัจจุบันมีการกัดเซาะเกิดขึ้น ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจะขอรับเรื่องไว้ แต่ถ้าหากให้เข้าไปดำเนินการในส่วนนี้จะต้องไปปรึกษากับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก่อนเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางในการฟื้นฟู หรือมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
- ขอเสนอให้ทำเขื่อนตลอดแนวในครั้งเดียวหลังจากสิ้นสุดเขื่อนถาวรแล้วประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้าหากไม่ทำต่อจะก่อให้เกิดปัญหาแน่นอน แต่ก็เข้าใจว่าเขื่อนถาวร สามารถก่อสร้างได้ทีละนิด ซึ่งจะไม่ทันการป้องกันคลื่นในช่วงมรสุม ทำให้เกิดการกัดเซาะ ทั้งนี้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าทวด ไม่กล้าเสนอในที่ประชุมว่าก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนจะต้องจัดทำ EIA ซึ่งขั้นตอนการทำรายงานประมาณ 3-4 ปี จึงต้องเสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าให้ทำเขื่อนแบบชั่วคราว ระยะทาง 2 กิโลเมตรให้ก่อน แต่ประชาชนต่างก็ยกมือลงมติไม่ให้มีการทำเขื่อนถาวร ทางบริษัทที่ปรึกษาเลยลงมติตามที่ประชาชนได้ยกมือลงมติไปแล้ว และกว่าจะมีงบประมาณเข้ามาจะต้องใช้เวลานาน ระยะทาง 300 เมตร ต้องใช้งบประมาณ ประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งไม่ทราบว่าจะได้งบประมาณตอนไหน แต่ถ้าเอาเขื่อนแบบชั่วคราวระยะทางประมาณ 300 เมตร ใช้งบประมาณ ประมาณ 5 ล้านบาท โดยการถมเขื่อนให้สูงขึ้นมาอีกระดับนึง ใช้งบประมาณ ประมาณ 10 ล้านบาท ได้ระยะทางประมาณ 300 เมตร ถ้าหากเราจะทำเขื่อนกันคลื่นจริงๆ ก็ทำไปประมาณ 2 กิโลเมตร แต่ในอีก 2 ปีอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอีก เขื่อนสิ้นสุดตรงไหนก็จะมีการกัดเซาะเกิดขึ้นตรงนั้นหากมีการทำเขื่อนแบบชั่วคราวก็ตาม เห็นว่าการทำเขื่อนชั่วคราว สามารถป้องกันการกัดเซาะได้ ไม่ได้มีการทรุดตัว และสามารถยกระดับความสูงขึ้นให้เสมอกับพื้นดิน ซึ่งข้อดีของการทำเขื่อนชั่วคราว มีดังนี้ (1) ประหยัดงบประมาณและทันใช้งานในช่วงมรสุม (2) ไม่ต้องมีการตอกเสาเข็ม แต่มีการขุดลึกลงไปประมาณ 1 เมตร และมีการปูทับด้วยผ้าสีขาว สามารถกันคลื่นได้ และไม่มีการทรุดตัว ทั้งนี้ไม่ทราบหลักการของวิศวกรเช่นกัน ว่าถ้าหากเพิ่มหินไปอีก 1 เมตร จะมีการทรุดตัวหรือไม่ แต่ที่ผ่านมาไม่มีการทรุดตัว และถ้าเพิ่มความสูงอีกจะสามารถกันคลื่นได้ดีมาก และสามารถทำได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ก่อนที่จะเกิดลมมรสุม หากมีการตอกเสาเข็มจะใช้ระยะเวลานาน หลายขั้นตอนในการก่อสร้าง มีการนำหินทิ้งในทะเลกันคลื่นก่อน แล้วค่อยตอกเสาเข็ม ซึ่งเขื่อนถาวรอยู่ก่อนถึงหลังบ้าน ถัดมาจะเป็นส่วนโค้งและต่อด้วยเขื่อนชั่วคราว ในบริเวรณส่วนโค้งถ้าหากมีการตอกเสาเข็มไม่ทราบว่าจะตอกเสาเข็มอย่างไร เพราะตรงนั้นมีน้ำทะเลอยู่ แต่ถ้าทำเขื่อนชั่วคราวต่อไปอีก 2 กิโลเมตร จะใช้งบประมาณน้อยลงและไม่มีปัญหา	- รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจะพิจารณาต่อไป

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
เรื่องการตอกเสาเข็มที่อาจจะทำให้เกิดบ้านแตกร้าว และเสร็จเร็วทันใช้งานในช่วงมรสุมเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณ สมมุติว่าได้งบประมาณปี 2565 ก่อสร้างในปี 2566 กว่าจะได้ทำสัญญา และก่อสร้าง อยู่ในช่วงมรสุมพอดี หากดำเนินการควรจะทำต่อเนื่องยาว และถ้าหากไม่มีงบประมาณจะต้องทำอย่างไรต่อไป ถ้าหากไม่ทันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหนังสือไปที่เทศบาลต่อด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า สุดท้ายแล้วหนังสือก็เวียนกลับมาโดยไม่ได้รับคำตอบ ถ้าหากได้มีเริ่มโครงการในปีนี้โดยมีการจัดสรรงบประมาณมาให้ ให้มาทำต่อจากเดิม	
- ขอให้มีการประชุมกับประชาชน หมู่ที่ 6 อีกครั้ง และเชิญโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมด้วย	- รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจะพิจารณาต่อไป
ประชาชน หมู่ที่ 6 - ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบการกัดเซาะ ปัจจุบันมีการกัดเซาะยาวประมาณ 500 เมตร ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และมีต้นไม้ได้ถูกกัดเซาะไปจำนวนมากตามที่รองนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตนได้กล่าวไปแล้วนั้น อยากถามว่าชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะ ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร	**ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง** - ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนเป็นผู้ที่พื้นที่หมู่ที่ 5 ทางกรมฯ จะตามผู้รับจ้างและผู้ดำเนินงานเข้าไปดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม - ส่วนพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ขออธิบายเพิ่มเติมว่าโครงการของหมู่ที่ 6 เคยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยมีการขอความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งประชาชนหมู่ที่ 6 ยกมือพร้อมกันว่าจะไม่เอาโครงการ ทั้งนี้หากกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเริ่มดำเนินการโครงการอะไรก็ตามจะต้องถามประชาชนก่อน - ทางโครงการได้รับรู้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่หลังจากนั้นทุกท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน และขอให้มีการดำเนินโครงการต่อแต่ทางกรมฯ พยายามที่จะกลับไปทำให้ แต่ในปัจจุบันจะมีกฎระเบียบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำโครงการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานก่อน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่สามารถทำเองได้ แต่สามารถจัดตั้งงบประมาณให้ได้ และจะสามารถก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดูแลร่วมกัน ซึ่งจะมีคณะทำงานคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเลขาณุการ โดยมีพระราชบัญญัติของกรม

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
	ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่ที่จะสามารถทำเขื่อนได้จะต้องเป็นพื้นที่สีส้ม ซึ่งมีกำหนดในรายงานสถานการณ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่ที่ 6 เป็นพื้นที่สีฟ้า (การปรับสมดุลตามธรรมชาติ) และสีเหลือง (การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง) ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ แต่พยายามที่จะเข้าไปทำแต่ไม่ได้รับการอนุญาต เพราะจะมีแนวทางอื่น เช่น การปักไม้ การปล่อยไว้ให้มีการสมดุลทางธรรมชาติ ปล่อยทิ้งไว้หลายๆ ปี ธรรมชาติก็จะกลับมาสมดุลเอง ซึ่งไม่ใช่นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับแจ้งว่าจะมีโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะอยู่ที่หมู่ที่ 6 หรือหมู่อื่น ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะใช่ที่นี่หรือไม่ แต่ในกรรมธิการเป็นงานของหมู่ที่ 6 ซึ่งกรมเจ้าท่าจะเข้ามาทำเขื่อนใหญ่หินเรียง แต่ก็จะมีวิธีการอื่น คือ การปักไม้ ขอให้รอติดตามสถานการณ์ต่อไป เพราะว่าการปักไม้น่าจะช่วยได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับทางประชาชน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง กรมโยธาธิการก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยอีกครั้ง **บริษัทที่ปรึกษา** - ในข้อกำหนดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ภายใต้แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4 แนวทาง คือ 1. แนวทางการปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ 2. แนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 4. แนวทางการฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง โดยแนวทางข้างต้นจำแนกเป็น 3 มาตรการ 8 รูปแบบ ดังนี้ 1. มาตรการสีขาว มีรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะ เช่น การกำหนดพื้นที่ถอยร่น 2. มาตรการสีเขียว มีรูปแบบการป้องกันการกัดเซาะ เช่น การปลูกป่า การฟื้นฟูชายหาด และการปักเสาดักตะกอนเพื่อปลูกป่าชายเลน

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
	3. มาตรการสีเทา มีรูปแบบของการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง รอดักทราย เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล และกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 เป็นพื้นที่ปรับสมดุลตามธรรมชาติ ซึ่งจะต้องให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม หรือมีวิธีการช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ก่อน แต่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะช่วยเข้าไปดูพื้นที่ ว่าจะสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง ตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมที่จะหางบประมาณในส่วนหนึ่งมาช่วยก่อน แต่ถ้าจะให้สร้างเขื่อนเลยคงเป็นไปได้ยาก อาจได้แค่โครงสร้างชั่วคราวก่อน ถ้าจะให้สร้างโครงสร้างที่แข็งแรงเลยอาจจะยาก เพราะว่าต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งรับรอง จะต้องเข้ามาพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะตั้งเป็นพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันหรือไม่ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่ หากจะมีการก่อสร้างจะต้องมีการขออนุญาติก่อน ทางกรมโยธาธิ-การและผังเมืองจะเข้าไปดูพื้นที่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ก่อน
- อยากทราบว่าในกรณีที่ติดขัดตามกฎหมาย หรือรูปแบบต่างๆ ไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบ จะมีการแก้ไขเบื้องต้นของทางราชการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพราะว่าถ้าหากไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งชาวบ้านหมู่ที่ 6 และผู้ที่อยู่ริมทะเล จะไม่มีที่อยู่กัน ชาวบ้านจะต้องทำอย่างไร คาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะต้องเกิดการกัดเซาะอีกแน่นอน ถ้าหากไม่มีการแก้ปัญหาอะไรเลย พอจะมีวิธีช่วยลดผลกระทบของชาวบ้านหรือไม่	**ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง** - หลังจากที่มีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จะไปดูแลในส่วนของบ้านท่านให้ แต่หากเป็นพื้นที่ทั้งหมดหมู่ที่ 6 ทำไม่ได้เนื่องจากติดข้อกฎหมาย
- ในการจัดประชุมครั้งก่อน ประชาชนหมู่ที่ 6 มีทั้งคนที่อยู่ติดชายทะเล และไม่ติดชายทะเล คนที่ห่างไกลชายทะเลเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเขาก็ไม่เอาเขื่อน แต่ถ้าหากมีการจัดประชุมใหม่ขอเฉพาะคนที่ติดแนวชายฝั่งทะเล - ในฐานะตัวแทนของประชาชนหมู่ที่ 6 ตอนนี้ปัญหาของชาวบ้านหมู่ที่ 6 คือที่ผ่านมามีการจัดประชุม จำนวน 2 รอบ มติในที่ประชุมไม่ผ่าน เพราะว่าในที่ประชุมหลายคนไม่เอาการก่อสร้างเขื่อน จะต้องทำอย่างไร ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกแล้วว่าเขื่อนที่จะอยากให้มีการก่อสร้างอาจมีการดำเนินการก่อสร้างช้า หรืออาจไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเลย ในปัญหานี้จึงขอความกรุณาประชาชนหมู่ที่ 6	**บริษัทที่ปรึกษา** - ในการรับฟังความคิดเห็นจะต้องให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มาส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูล และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ โดยในการศึกษานั้นได้มีการกำหนดขอบเขตการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตร จากโครงการ คือระยะ 1 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นโครงการไปตามแนวชายฝั่ง

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
หรือคนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนขอความเห็นใจให้กับผู้ที่อยู่ริมชายฝั่งด้วย เพราะว่า คนที่อยู่ติดริมชายฝั่งเดือดร้อนมาก	ทะเล และระยะ 1 กิโลเมตร จากจุดสิ้นสุดโครงการไปตามแนวชายฝั่งทะเล และในการศึกษาจะพิจารณาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเป็นสำคัญ **ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง** - ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองอยากจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน แต่ในเมื่อมีการแบ่งอำนาจหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วนั้น ทางกรมฯ จึงไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ได้คุยกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วว่าพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ไม่ได้เป็นพื้นที่ดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งจะเป็นพื้นที่ดำเนินการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะเป็นผู้ที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังหารือกันอยู่และจะเข้ามาแก้ปัญหาโดยจะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว และจะเข้ามาดำเนินการให้ ถ้าหากผู้ใดเดือดร้อนให้ทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน แล้วจะมีคนเข้ามาดูแลเรื่องนี้ให้ ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาส ซึ่งเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้จริงๆ **บริษัทที่ปรึกษา** - ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองขอรับเรื่องนี้เพื่อประสานเพิ่มเติมให้ และขอให้ทางผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ทำหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ เช่น การประชุมของหมู่บ้านก็เอาเรื่องนี้บรรจุเข้าไปด้วยและลงรายชื่อไว้ นอกจากนี้ให้ถ่ายภาพความเสียหาย และทำหนังสือผ่านหน่วยงานท้องถิ่น ยื่นเรื่องไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
<u>แบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม</u> - ช่วงเกิดมรสุมรุนแรงซัดคลื่นข้ามตัวเขื่อน ทำให้พื้นที่ด้านหลังเขื่อนมีน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน	**บริษัทที่ปรึกษา** - ขอรับเรื่องเพื่อไปสำรวจเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อมูลตรงกันว่ามีพื้นที่บางจุด ที่ได้รับความเสียหายจริง แต่ทั้งนี้ต้องขอเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อน แต่ต้องดูในเรื่องโฉนดที่ดินด้วย จะเข้าไปปรับปรุงในแนวที่ดินของท่านทันทีไม่ได้ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน ซึ่งจะเป็นการไม่

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นคำถาม และคำชี้แจงจากเจ้าของโครงการฯ และบริษัทที่ปรึกษาในที่ประชุม (ต่อ)

ประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะในที่ประชุม	คำชี้แจง
	เหมาะสม แต่ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะ ก็สามารถดำเนินการได้
- ทรายที่ถมด้านหลังเขื่อนมีบางจุดที่หายไป และทรายที่ไหลกลับลงสู่ทะเล จะมีการแก้ไขอย่างไร	- เมื่อก่อนไม่มีการก่อสร้างเขื่อน ทรายจะมีการพัดกลับไปกลับมา เมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้น ทรายที่พัดมาแล้วไม่สามารถพัดกลับไปได้ เมื่อฝนตกหรือในช่วงหน้ามรสุม ทรายก็จะยุบตัวลง จึงต้องขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาอีกครั้ง
- หินบางจุดในด้านหน้าโครงการพังทลายลง	- ถ้าหินพังทลายลงแล้ว แต่ไม่สามารถกันคลื่นได้ จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ถ้าเพียงแค่หินเกิดการเสียรูป รูปแบบไม่เหมือนเดิม แต่ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันคลื่นเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ยกเว้นในกรณีหินหายไปเลย เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ควรจะต้องได้รับการซ่อมแซม ดูแลรักษาเพื่อให้ประสิทธิภาพของเขื่อนยังคงอยู่เหมือนเดิมอย่างทันท่วงที
- โครงการแบบชั่วคราวที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 จะสามารถดำเนินการได้เมื่อไร	- ปัจจุบันมีการศึกษาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้าง ขอรับเรื่องไว้ดำเนินการต่อ
- มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง หลังจากโครงการสิ้นสุด ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว	- โครงสร้างชั่วคราว คือแนวกันคลื่นที่สร้างไว้เบื้องต้นก่อน แนวทางช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณ อาจต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่มีคณะกรรมการพิจารณาก่อน อาจต้องทำเรื่องเสนองบประมาณเข้าไป เพื่อจัดสรรงบประมาณลงมา
- ขณะดำเนินโครงการเกิดความเสียหายเกิดขึ้น จะมีการช่วยเหลืออย่างไร	- ขณะที่มีการดำเนินโครงการ ผู้รับจ้างได้มีการสำรวจบ้านเรือนประชาชน ถนน ศาลา วัด ซึ่งมีการสำรวจก่อนที่จะมีการก่อสร้าง แล้วหลังจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากมีผู้ได้รับความเสียหายจากโครงการ ทางผู้รับจ้างจะต้องกลับมาดำเนินการให้กลับมาเหมือนเดิม ตอนที่ผู้รับจ้างไปสำรวจ ถ่ายรูป เจ้าของบ้านต้องถ่ายรูปสภาพปัจจุบันของบ้านตนเองตำแหน่งเดียวกันกับผู้รับจ้าง ถ้าหากได้รับความเสียหายให้ไปแจ้งไปยังผู้รับจ้าง หรือในช่วงที่มีการก่อสร้างจะมีตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ให้นำหลักฐานที่เป็นรูปถ่าย ไปหย่อนที่ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้รับจ้างได้รับทราบข้อมูล เพื่อได้หาวิธีการแก้ไขปัญหา และเข้ามาประสานกับผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
- ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่หมู่ 5 แต่ได้รับการประสานงานและซ่อมแซมไปในบางส่วนแล้ว เป็นเงินจำนวน 11,500 บาท แต่ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม	- ให้ประสานกับผู้รับจ้าง หรือผู้ควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเข้ามาสำรวจว่าได้รับความเสียหายเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับการซ่อมแซมไปในบางส่วนแล้ว

7. ความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตอบแบบสอบถาม**ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 55.0** โดยที่เห็นด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ร้อยละ 37.1 และเห็นด้วย มีความวิตกกังวล ร้อยละ 17.9 รายละเอียดดัง**ตารางที่ 3**

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณหมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น	จำนวน	ร้อยละ
- เห็นด้วย เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี และในส่วนที่สร้างทางขึ้น-ลง เพิ่มเติม, ป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งได้ดี, มีความสะดวกและสภาพแวดล้อมดีขึ้น และสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และไม่ระบุ	52	37.1
- เห็นด้วย แต่มีความวิตกกังวล เรื่องคลื่นอาจแรงและสูงกว่าแนวเขื่อน, ชาวประมงนำเรือทำมาหากินลำบาก, มีความล่าช้าในการทำงาน, รับข้อมูลจากที่ประชุมไปแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาและโครงการไม่มีความต่อเนื่อง	25	17.9
- ไม่เห็นด้วย เพราะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเนื่องจากมีหินตกค้างในทะเล และสันเขื่อนมีการพังทลายลง	2	1.4
- ไม่แน่ใจ เพราะสันเขื่อนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ	1	0.7
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
- ไม่ระบุ	60	42.9
รวม	**140**	**100.0**

8. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายฝั่ง โดยปลูกต้นมะพร้าวตลอดแนวสันเขื่อน และเพิ่มความแข็งแรงของสันเขื่อน ร้อยละ 7.9
- เพิ่มทรายบริเวณหลังสันเขื่อนให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำทะเลที่ซัดข้ามสันเขื่อนท่วมขังบริเวณหลังเขื่อน ร้อยละ 5.0
- ช่วยเพิ่มพื้นที่การสร้างสันเขื่อนที่เป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 และแก้ไขปัญหาในช่วงรอยต่อของการก่อสร้าง ร้อยละ 4.3
- ปรับปรุงสันเขื่อนที่ชำรุดเสียหาย ร้อยละ 4.3
- วางผ้าทับบริเวณรอยต่อระหว่างสันเขื่อน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และถมทรายให้เต็มพื้นที่ ร้อยละ 3.6
- หินที่ตกค้างในทะเลส่งผลกระทบให้การประกอบอาชีพไม่สะดวก เช่น การลากอวน ร้อยละ 2.9
- อยากให้แก้ไขบริเวณท่าเรือเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีทรายเพียงพอ และไม่มีความแข็งแรงและทนทาน ร้อยละ 2.1
- เขื่อนมีประโยชน์ต่อชุมชนในระดับหนึ่ง ร้อยละ 1.4
- ชาวประมงออกเรือลำบากเนื่องจากไม่มีพื้นที่ขึ้น-ลง เรือ ร้อยละ 1.4

- อยากให้มีการออกแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความปลอดภัยกับประชาชน ร้อยละ 1.4
- ควรคำนึงถึงอนาคต และการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 0.7
- แนวเขื่อนที่สร้างควรมีพื้นที่ชายหาดไว้เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 0.7
- นำหินที่ตกค้างในทะเลออก ร้อยละ 0.7
- สันเขื่อนเกิดการชำรุด เสียหาย ทำให้ชาวประมงประกอบอาชีพลำบาก ร้อยละ 0.7
- อยากให้รื้อร่องน้ำออกและถมทรายหรือหินแทนเพราะน้ำท่วม โดยเฉพาะช่วงที่ 2 ในระยะ 320 เมตร ร้อยละ 0.7

9. ภาพบรรยากาศการจัดประชุม



กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายสมยศ สุจริตธนารักษ์
นายอำเภอหัวไทร



นำเสนอรายละเอียดโครงการ และผลการศึกษาการประเมินผลและการติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
โดย นายชัชชัย อภินันทิตยา
วิศวกรโครงการ



นำเสนอรายละเอียดโครงการ และผลการศึกษาการประเมินผลและการติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
โดย นายกมลพล ขยันหา
วิศวกรโยธา

ภาพถ่ายที่ 1 บรรยากาศการประชุม



แสดงความคิดเห็น
โดย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5



แสดงความคิดเห็น
โดย ประชาชน หมู่ที่ 5 (คนที่ 1)



แสดงความคิดเห็น
โดย ประชาชน หมู่ที่ 5 (คนที่ 2)



แสดงความคิดเห็น
โดย ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน



แสดงความคิดเห็น
โดย ประชาชน หมู่ที่ 6





ภาพถ่ายที่ 1 บรรยากาศการประชุม (ต่อ)






บรรยากาศการประชุม

ภาพถ่ายที่ 1 บรรยากาศการประชุม (ต่อ)

10. ช่องทางการสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการได้ที่

- ❑ **จดหมาย** ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยการส่งจดหมาย ไปยังฝ่ายโครงการสิ่งแวดล้อม

  ด้านสิ่งแวดล้อม: คุณลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย

  ด้านวิศวกรรม: คุณชัชชัย อภินันทิตยา/คุณกมลพล ขยันหา

  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ติดต่อ คุณอุษา สุขประเสริฐ/คุณพนิษฐา รักเกี่ยน

  ที่อยู่สำนักงานใหญ่: เลขที่ 196/10-12 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  ที่อยู่ฝ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม: เลขที่ 3/23 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

- ❑ **อีเมล** ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยส่งมาทางอีเมล: sts.envi@yahoo.com

❑ **โทรศัพท์และโทรสาร** ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ

โดยการโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ได้ที่

- **คุณลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม**
  โทรศัพท์ 0 2101 3074 76 ต่อ 13 โทรสาร 0 2106 2513
- **คุณชัชชัย อภินันทิตยา/คุณกมลพล ขยันหา วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธา**
  โทรศัพท์ 0 2101 3074 76 ต่อ 26 โทรสาร 0 2106 2513
- **คุณอุษา สุขประเสริฐ/คุณพนิษฐา รักเกี่ยน นักวิชาการด้านสังคม**
  โทรศัพท์ 0 2270 8899 ต่อ 612 และ 0 2101 3074 76 ต่อ 19 และ 08 6341 2187
  โทรสาร 0 2106 2513

❑ Application Line ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยการสแกน QR Code

กรมโยธาธิการและผังเมือง

218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง: (พระรามที่ 6) 0 2299 4000

ดำเนินงานศึกษาโดย

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3/23 หมู่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 0 2270 8899 ต่อ 612 หรือ 086-3412187
โทรสาร: 0 2106-2513
อีเมล: sts.envi@yahoo.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณชัชชัย อภินันทิตยา/คุณกมลพล ขยันหา วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธา

คุณอุษา สุขประเสริฐ/คุณพนิษฐา รักเคี่ยน นักวิชาการด้านสังคม

โทรศัพท์ 0 2270 8899 ต่อ 612 หรือ 086 341 2187

Email: sts.envi@yahoo.com