สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบจังหวัด)

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 298,474,500 บาท ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่จ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
1	งบลงทุน	243,968,000	129,303,000.00	6,682,500.00	237,285,500.00	2.74
2	ดำเนินงาน	44,506,500	5,035,100.20	4,148,100.20	40,358,399.80	9.32
3	รายจ่ายอื่น	10,000,000	1,757,044.14	1,757,044.14	8,242,955.86	17.57
รวม		**298,474,500**	**136,095,144.34**	**12,587,644.34**	**285,886,855.66**	**9.25**

1. งบลงทุน จำนวน 243,968,000 บาท จำนวน 8 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 129,303,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 6,682,500 บาท ร้อยละเบิกจ่าย 2.74 ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาด	769,000	0.00	0.00	- กิจกรรมสนับสนุนวัสดุหลังจากฝึกอบรม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ มี.ค.68 เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เม.ย.68	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	34,500,000	31,050,000	0.00	สัญญาจ้างเลขที่ 279/2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 เริ่มต้นสัญญาจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 15 มิถุนายน 2568 จำนวน 14 งวด ผู้รับจ้าง บริษัท เอสทีพี จำกัด ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 31,050,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3,450,000 บาท	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
3	โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)	50,000,000	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขั้นการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติการเสนอราคา โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน 300 วัน	เทศบาลเมืองทุ่งสง
4	โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,299,000	0.00	0.0	อยู่ในขั้นตอนการจัดทำราคากลาง คาดว่าได้ผู้รับจ้างในเดือนเมษายน 2568	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	49,500,000	44,550,000	6,682,500	สัญญาจ้างเลขที่ 280/2568 ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 เริ่มต้นสัญญาจ้าง1 กุมภาพันธ์ 2568สิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 18 งวด ผู้รับจ้าง บริษัท ว.รณภูมิ จำกัด อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน (PO) วงเงิน 44,550,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 4,950,000 บาท	แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช
6	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	50,000,000	48,168,000	0.00	สัญญาจ้างเลขที่ ทส.34/2568 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2568 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 27 สิงหาคม 2568 จำนวน 180 วัน ผู้รับจ้าง หจก.โชคบัญชาการโยธา วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (PO) 48,168,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 1,832,000 บาท) อยู่ระหว่างการคืนเงินเหลือจ่าย	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
7	โครงการปรับปรุงและพัฒนาถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ "นครสองธรรม" ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	39,900,000	0.00	0.00	ผู้รับจ้าง หจก.จิระวัฒน์การโยธา วงเงิน 27,530,000 บาท อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน (PO) มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 12,370,000 บาท	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
8	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมบริเวณวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	6,000,000	5,535,000	0.00	สัญญาจ้างเลขที่ 320/2568 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2568 เริ่มต้น 22 มีนาคม 2568 สิ้นสุด 15 มกราคม 2569 ผู้รับจ้าง หจก. แอเรีย ดี-คอนส. วงเงิน 5,535,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน 15 งวด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**243,968,000**	**129,303,000**	**6,682,500**	ร้อยละเบิกจ่าย 2.74	ร้อยละก่อหนี้ 53.00

2. งบดำเนินงาน จำนวน 10 รายการ วงเงิน 44,506,500 บาท เบิกจ่ายจำนวน 4,148,100.20 บาท ร้อยละเบิกจ่าย 9.32

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการการบริหารจัดการการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสู่การเชื่อมโยงตลาด	2,305,300	0.00	0.00	โครงการการบริหารจัดการการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัยสู่การเชื่อมโยงตลาด (1) กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร ผู้ผลิตไม้ผล ปาล์มน้ำมัน และส้มโอทับทิมสยาม จำนวน 660 ราย กำหนดจัดฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 5 อำเภอ ห้วงวันที่ 5-13 มี.ค.68 (2) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุหลังจากฝึกอบรม ดำเนินการจัดซื้อวัสดุภายในเดือนมีนาคม 2568 คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2568 และ (3) กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2568 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2	โครงการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาด	1,731,000	51,000	51,000	โครงการการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาด (1) กิจกรรมการฝึกอบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด จำนวน 6 กลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 ราย กำหนดฝึกอบรมฝึกอบรมการแปรรูปกาแฟ มังคุด และผึ้ง ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2568 (2) กิจกรรมสนับสนุนวัสดุหลังจากฝึกอบรมดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน - พฤษภาคม 2568 (3) กิจกรรมจัดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดสินค้าแปรรูป กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2568 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG ธุรกิจบริการ และสินค้าศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมโยงการค้าระดับสากล	3,294,500	666,642	666,642	(1) กิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG และสินค้าศักยภาพ พร้อมเจรจาธุรกิจ (BusinessMatching) จำนวน 2,615,000 บาท อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม (2) กิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน 679,500 บาท ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ประกอบการเป็นนักการค้ามืออาชีพ แล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน 666,642 บาท คืนเงินเหลือจ่ายจำนวน 12,858 บาทแล้วเสร็จ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
4	โครงการ Sport - Festival กีฬาและดนตรีนครศรี - ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว	11,589,100	0.00	0.00	โครงการ Sport - Festival กีฬาและดนตรีนครศรี - ธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการดำเนินการจากดำเนินการเอง เป็นการจ้างเหมาดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดจัดงานในเดือนพฤษภาคม 2568 ในพื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอชะอวด และอำเภอขนอม จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมกีฬาท่องเที่ยวปากพนัง SUP FUN Festอำเภอปากพนัง 2) กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสิชล Trithlon Festival 2025 และ 3) กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวชะอวด Trail Running Festival 2025	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Khanom Festival 9	8,304,400	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2568	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	6,063,800	1,769,877.20	11,769,877.20	ดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวรับผิดชอบโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับกิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7	โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โกโก้จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,870,000	0.00	0.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ได้รับการจัดสรรงบฯ ไตรมาส 3)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ปี 2568	3,759,700	1,085,168	1,085,168	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานแรงงานจังหวัด/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
9	โครงการพระบรมธาตุ มรดกธรรมมรดกโลกเชื่อมเส้นทางศรีวิชัยเปิดประตูประชาคมอาเซียน	3,308,700	0.00	0.00		สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
	9.1 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ	602,700	575,413	575,413	ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้วเสร็จ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	9.2 กิจกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร	1,063,600	938,000	0.00	ระยะเวลาการจัดโครงการ (8-12 กุมภาพันธ์ 2568) ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบงานจ้าง	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
	9.3 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)	1,506,700	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ได้รับการจัดสรรงบฯ ในไตรมาส 3)	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
	9.4 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	135,*700*	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ได้รับการจัดสรรงบฯ ในไตรมาส 3)	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
10	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครแห่งอารยธรรม ประจำปี 2567	2,280,000	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2568	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**44,506,500**	**5,035,100.20**	**4,148,100.20**	ร้อยละเบิกจ่าย 9.32	ร้อยละก่อหนี้ 11.31

3. งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ) จำนวน 10,000,000 บาท อนุมัติไปแล้วจำนวน 9 โครงการ วงเงิน 9,265,100 บาท เบิกจ่ายจำนวน 1,757,044.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.57

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	4,000,000	855,117.50	ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
2	โครงการค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1,872,000	603,456.44	ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
3	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการวางแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1,400,000	86,960.00	ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
4	โครงการบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช	180,000	60,000.00	ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
5	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช	150,000	0.00	ดำเนินการออกรายการระเบียงใต้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจะดำเนินกาออกอากาศทุกวันศุกร์ของสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
6	โครงการ “สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จังหวัดนครศรีธรรมราช”	67,500	67,500.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
7	โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	152,900	45,990.00	ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
8	โครงการ "ชาวนครศรีฯ เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	200,000	38,020.00	ดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**7,822,400**	**1,757,044.14**		

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบกลุ่มจังหวัด)

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 99,907,528 บาท ดังนี้

ที่	ประเภทงบ	จัดสรร	ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่จ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย
1	งบลงทุน	98,500,000	48,956,000.00	0.00	98,500,000	0.00
2	ดำเนินงาน	1,187,528	18,400.00	18,400.00	1,169,128.00	1.55
3	รายจ่ายอื่น	220,000	220,000.00	77,100.00	142,900.00	35.05
รวม		99,907,528	49,194,400.00	95,500.00	99,812,028.00	0.10

1. งบลงทุน จำนวน 57,144,800 บาท จำนวน 2 โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยว	50,000,000	48,956,000	0.0	อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน (PO) สัญญาจ้าง ทส.34/2568 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2568 เริ่มต้นสัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 27 สิงหาคม 2568 จำนวน 180 วัน (ผู้รับจ้าง บริษัทจำกัด ซีซี จักรกล วงเงินก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 48,956,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน 1,044,000 บาท)	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง	48,500,000	0.00	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าได้ผู้รับจ้างในเดือนมีนาคม 2568	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
		98,500,000	**48,956,000**	**0.00**		

2. งบดำเนินงาน จำนวน 1,187,528 บาท จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายจำนวน 18,400 บาท ร้อยละเบิกจ่าย 1.55 ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก การเลี้ยงควายปลัก	499,328	18,400	18,400	อยู่ระหว่างการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2568	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (PO)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตร ปะมง และปศุสัตว์ในกลุ่มจังหวัด	688,200	0.00	0.00	จัดอบรมให้ความแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายคาดว่าดำเนินการจัดอบรมได้ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2568 และดำเนินการจัดกิจกรรมกินกุ้งจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดกิจกรรมในต่างพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
		1,187,528	**18,400**	**18,400**		

3. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 220,000 บาท จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 62,100 บาท ร้อยละ 35.05 ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการ	220,000	77,100	142,900	อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2568	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
		220,000	**77,100**	**142,900**		

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

1.งบจังหวัด จำนวน 213,096,885.81 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ประเภทงบ	กันเงิน	เบิกจ่าย	ยังไม่จ่าย	คืนเงิน (เหลือจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	งบลงทุน	206,820,732.81	111,746,732.81	91,880,389.00	3,193,611.00	54.03	
2	งบดำเนินงาน	5,427,053.00	5,426,633.00	0.00	420.00	99.99	
3	งบรายจ่ายอื่น	849,100.00	849,100.00	0.00	0.00	100.00	
รวม		213,096,885.81	118,022,465.81	91,880,389.00	3,194,031.00	55.38	

1.1 **งบลงทุน** จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 206,820,732.81 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 111,746,732.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.03

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขอกัน (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการนครศรีธรรมราชน่าอยู่ (จัดซื้อเครื่องตัดถ่าง จำนวน 5 ตัว)	8,250,000	8,247,500	0.00	(1) ลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67 โดย บริษัท อาร์เอสเค เรสคิว อีควิปเม้นท์ สิ้นสุดสัญญา ซื้อขายในวันที่ 25 เม.ย.68 ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 262/2568 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 67 (2) คาดว่าส่งมอบได้ในช่วง ปลายเดือนมีนาคม 2568	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นครศรีธรรมราช
2	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	8,000,000	7,312,444	0.00	(1) ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ 238/2568 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 วันที่เริ่มต้นสัญญา 16 พฤศจิกายน 2567 วันที่สิ้นสุดสัญญา 3 กรกฎาคม 2568 ผู้รับจ้าง บริษัท ส.สมชัย วิศวกรรม จำกัด จำนวน 13 งวด (2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าดำเนินโครงการ แผนงานร้อยละ 30.39 ผลงานอยู่ที่ร้อยละ 0.39 ช้ากว่าแผนร้อยละ 29 (3) เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัญญาจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.68 (4) เรียกประชุมเร่งรัดงานไปเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขอกัน (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
3	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกลาย ม. 4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	10,000,000	8,123,445	0.00	(1) ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 177/2568 ลว. 27 ม.ค.68 เริ่มต้น 28 ม.ค.68 สิ้นสุด 3 ธันวาคม 68 จำนวน 16 งวด (2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินโครงการ แผนงานร้อยละ 20 ผลงานร้อยละ 5 ช้ากว่าแผนร้อยละ 15 (3) เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.68 และเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.68 (4) เรียกประชุมเร่งรัดงานไปเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดโทตรี ม.7 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช	10,000,000	9,380,000	0.00	(1) ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 237/2568 ลงวันที่ 15 พย. 67 วันที่เริ่มต้นสัญญา 16 พย. 67 สิ้นสุดสัญญา 10 พย.68 ผู้รับจ้าง บริษัท ส.สมชัยวิศวกรรม จำกัด (2) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแผนการดำเนินโครงการ แผนงานร้อยละ 25 ผลงานร้อยละ 30 เร็วกว่าแผนร้อยละ 5 (3) เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.68 และเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.68 (4) เรียกประชุมเร่งรัดงานไปเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 68	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
5	โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำตาปี ม. 1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	18,000,000	17,993,000	0.00	ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยงค์ศิลป์การโยธา วงเงิน 17,993,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 303/2568 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2568	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
6	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางถนนสาย นศ.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 4013 - บ้านสระกำ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	48,499,000	48,499,000	0.00	(1) ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้าโชคชัยภูมิ (2) วันที่เริ่มสัญญา 20 ก.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 (3) แขวงทางหลวงชนบทฯ ได้แจ้งเร่งรัด จำนวน 7 ครั้ง (4) วันที่ 14 ม.ค. 68 ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินโครงการ/เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.68 (5) แผนงานอยู่ที่ร้อยละ 100 ผลการดำเนินอยู่ที่ร้อยละ 29.39	แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขอกัน (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนหัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	5,296,883.06	9,948,854.00	5,296,883.06	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8	โครงการทำการติดตั้งงานราวกันอันตราย (W-BEAM GUARDRAIL) ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0102 ตอนเฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ (เป็นตอนๆ)	6,329,514.75	6,329,514.75	6,329,514.75	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
9	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช	37,825,000	45,500,000	37,825,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
10	โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,500,000	35,500,000	35,500,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
11	โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโบราณสถานโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช	19,120,335	22,494,900	19,120,335	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
รวม		206,820,732.81	201,335,657.75	111,746,732.81	*มีเงินเหลือจ่ายจำนวน 3,193,611 บาท*	

1.2 **งบดำเนินงาน** จำนวน 6 รายการ วงเงิน 5,427,053 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 5,426,633 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	2,160,000	2,160,000	2,160,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2	โครงการ TO BE NUMBER ONE	50,000	50,000	50,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
3	โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน	316,800	316,800	316,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย	1,124,999	1,124,999	1,124,999	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้สารชีวภัณฑ์และพัฒนายกระดับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)	1,395,754	1,395,754	1,395,754	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
6	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านประมงเพื่อขจัดความยากจน สู่การพึ่งพาตนเองชุมชนยั่งยืน	379,500	379,500	379,080	ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลือจ่ายจำนวน 420 บาท	สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**5,427,053**	**5,427,053**	**5,426,633**	*มีเงินเหลือจ่ายจำนวน 420 บาท*	

1.3 **งบรายจ่ายอื่น** จำนวน 4 รายการ วงเงิน 849,100 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 849,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดทำน้ำพระพุทธมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (จำนวน 500 เล่ม)	200,000	200,000	200,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
2	ค่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (จำนวน 300 เล่ม)	94,800	94,800	94,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
3	ค่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	54,800	54,800	54,800	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
4	ค่าจัดจำหนังสือบรรยายสรุปจังหวัดนครศรีธรรมราช	499,500	499,500	499,500	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**849,100**	**849,100**	**849,100**		

2. งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 57,675,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ประเภทงบ	กันเงิน	ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่จ่าย	คืนเงิน (เหลือจ่าย)	ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	งบลงทุน	55,300,000	55,300,000	8,295,000	47,005,000	0.00	15.00	
2	งบดำเนินงาน	2,375,000	2,355,000	2,355,000	0.00	20,000	100.00	
รวม		**57,675,000**	**57,655,000**	**10,650,000**	**47,005,000**	**20,000**	**18.47**	

2.1 **งบลงทุน** จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 55,300,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขอกัน (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามประปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ระยะที่ 2)	55,300,000	55,300,000	8,295,000	(1) ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (2) ผู้รับจ้าง บริษัท เพอร์เฟค พลัส โซลูชั่น จำกัด (3) วงเงินสัญญา 55,300,000 บาท (4) สัญญาจ้างเลขที่ 484/2567 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 สิงหาคม 2568 (ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน) (5) ส่งมอบสถานที่ให้ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (6) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร แผนงานอยู่ที่ร้อยละ 20.35 ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 13.45 (7) เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัญญาจ้างและดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.68	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**55,300,000**	**55,300,000**	**8,295,000**		

2.2 **งบดำเนินงาน** จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 2,375,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 2,355,000 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขอกัน (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,375,000	2,355,000	2,355,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม		**2,375,000**	**2,355,000**	**2,355,000**	*มีเงินเหลือจ่าย จำนวน 20,000 บาท*	

3. งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน จำนวน 29,978,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ประเภทงบ	กันเงิน	ก่อหนี้	เบิกจ่าย	ยังไม่จ่าย	คืนเงิน (เหลือจ่าย)	ร้อยละเบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	งบลงทุน	29,978,000	29,978,000	28,952,967.80	29,978,000	1,025,032	96.58	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รวม		**29,978,000**	**29,978,000**	**28,952,967.80**	**29,978,000**	**1,025,032**	**96.58**	

1. **งบลงทุน** จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 29,978,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ขอกัน (บาท)	ก่อหนี้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงถนน นศ. ๔๐๗๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ - หาดในเพลา อำเภอขนอม, สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	29,978,000	29,978,000	28,952,967.80	(1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระวัฒน์การโยธา (2) สัญญาจ้างเลขที่ 230/2568 เริ่มต้น 8 พ.ย.67 สิ้นสุด 7 มี.ค.68 (3) จำนวน 14 งวด (4) ผลการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 100 แผนการดำเนินงานร้อยละ 100 เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
รวม		**29,978,000**	**29,978,000**	**28,952,967.80**	ร้อยละเบิกจ่าย 96.58	