ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
การจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ปัญหาอุปสรรค

๑. การจัดทำขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดแบบรูปรายการของหน่วยงานไม่ชัดเจน
๒. หน่วยงานในระดับกรมไม่ได้มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจัดจ้างให้ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
๓. ส่วนราชการไม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดหาผู้รับจ้างก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้
๔. รูปแบบรายการกับพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกัน
๕. มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนมาก ซึ่งต้องส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนพิจารณาคำอุทธรณ์ ส่งผลให้เงินงบประมาณพับไป เช่น อปท. ที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน ๓ ปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. ก่อนการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนในรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ความเรียบร้อยของการขอใช้พื้นที่ จำนวนพื้นที่ว่ามีอยู่จำนวนอยู่จริงตามจำนวนเดิมหรือไม่ ลักษณะของพื้นที่ เพื่อพิจารณากำหนดเกี่ยวกับจำนวนเสาเข็มที่ต้องใช้ มีสิ่งก่อสร้างใดอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณที่ต้องทำการรื้อถอนหรือดำเนินการอื่นใดก่อนหรือไม่
๒. หน่วยงานในพื้นที่ควรปรึกษาหน่วยงานในระดับกรมให้มีการมอบอำนาจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความสะดวกในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในวงเงินที่สามารถมอบอำนาจตามระเบียบได้
๓. คณะกรรมการ ที่มีหน้าที่พิจารณาการอุทธรณ์ ต้องคัดแยกก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์ หากเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายต้องอุทธรณ์ ไม่ต้องส่งเรื่องไปให้กรมบัญชีกลาง ส่งเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นที่ต้องอุทธรณ์ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งขณะกรมบัญชีกลางกำลังจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้ว

แนวทางแก้ไข

๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
๒. จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้
๓. ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการที่มีความล่าช้า เพื่อติดตามความคืบหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ
๔. กรมบัญชีกลางกำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมาย รองรับเรื่องการอุทธรณ์แล้ว
